



**JUNTOS  
AVANZANDO**

# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE												
SC - AGUA POTABLE	4004	333MAPR004 004	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ULUMAL	ULUMAL	758,192.58	758,192.58	0.00	100	100	17-05-2016	30-07-2016	1 TANQUE
SC - AGUA POTABLE	4005	333MAPR004 005	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN	REVOLUCIÓN	969,997.03	969,997.03	0.00	100	100	15-05-2016	10-08-2016	1 TANQUE
SC - AGUA POTABLE	4007	333MAPR004 007	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DZIBALCHE DE CASTELLOT	DZIBALCHE DE CASTELLOT	984,558.91	984,558.91	0.00	100	100	20-05-2016	30-07-2016	1 TANQUE
SC - AGUA POTABLE	4008	333MAPR004 008	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MICHOACAN	NUEVO MICHOACAN	618,818.41	618,818.41	0.00	100	100	20-05-2016	30-06-2016	1 POZO
SC - AGUA POTABLE	4009	333MAPR004 009	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KUKULKAN	KUKULKAN	275,550.92	275,550.92	0.00	100	100	28-07-2016	25-09-2016	1 SISTEMA
SC - AGUA POTABLE	4010	333MAPR004 010	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPIZO 1	SAN JOSÉ CARPIZO 1	264,439.02	264,439.02	0.00	100	100	20-05-2016	20-06-2016	20 TOMAS
SC - AGUA POTABLE	4011	333MAPR004 011	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALLENDE	MIGUEL ALLENDE	211,522.19	211,522.19	0.00	100	100	20-05-2016	20-06-2016	15 TOMAS
SC - AGUA POTABLE	4012	333MAPR004 012	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPIZO 2	SAN JOSÉ CARPIZO 2	266,120.30	266,120.30	0.00	100	100	20-05-2016	20-06-2016	20 TOMAS
SC - AGUA POTABLE	4023	333MAPR004 023	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SIHOCHAC	SIHOCHAC	265,924.75	265,924.75	0.00	100	100	02-07-2016	10-08-2016	500 ML
SC - AGUA POTABLE	4025	333MAPR004 025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA (*)	1,589,802.39	1,589,802.39	0.00	100	100	20-07-2016	15-09-2016	3,370 ML





# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
SC - AGUA POTABLE	4026	333MAPR004 026	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO KESTÉ	SANTO DOMINGO KESTÉ	1,148,820.79	1,148,820.79	0.00	100	100	20-07-2016	10-09-2016	4,000.00 ML
SC - AGUA POTABLE	4029	333MAPR004 029	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PABLO PIXTÚN	SAN PABLO PIXTÚN	674,334.75	674,334.75	0.00	100	100	20-07-2016	15-09-2016	500 M.L.
SC - AGUA POTABLE	4031	333MAPR004 031	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	595,638.13	595,638.13	0.00	100	100	20-07-2016	15-09-2016	1,200.00 ML
SC - AGUA POTABLE	4039	333MAPR004 039	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NAVARIT DE CASTELLOT	NAVARIT DE CASTELLOT	659,605.65	659,605.65	0.00	100	100	02-08-2016	15-09-2016	500 M.L.
SC - AGUA POTABLE	4056	333MAPR004 056 (*)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. PARAISO	CHAMPOTÓN	311,687.48	311,687.48	0.00	100	100	11-10-2016	05-12-2016	1 SISTEMA
SC - AGUA POTABLE	4064	333MAPR004 064	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANASAYAB	CANASAYAB	421,876.10	421,876.10	0.00	100	100	10-10-2016	20-11-2016	1 SISTEMA
SC - AGUA POTABLE	4065	333MAPR004 065	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PUSTUNICH	PUSTUNICH	318,162.64	318,162.64	0.00	100	100	10-10-2016	27-11-2016	350 M.L.
SC - AGUA POTABLE	4066	333MAPR004 066	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO YACASAY	SAN ANTONIO YACASAY	264,418.88	264,418.88	0.00	100	100	10-10-2016	27-11-2016	800 M.L.
SC - AGUA POTABLE	4073	333MAPR004 073	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YOHALTUN	YOHALTUN	1,233,847.96	1,233,847.96	0.00	100	100	10-11-2016	28-12-2016	1 SISTEMA
SC - AGUA POTABLE	4075	333MAPR004 075	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ARELLANO	533,990.49	533,990.49	0.00	100	100	08-11-2016	28-12-2016	1 SISTEMA
SC - AGUA POTABLE	4080	333MAPR004 080	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	2,449,200.00	2,449,200.00	0.00	100	100	10-10-2016	30-12-2016	6,800.00 ML





# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:
SC - AGUA POTABLE	4006	333MACAN004 001	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HALTUNCHEN	HALTUNCHEN	0.00	0.00	0.00	0	#Error	40 TOMAS

Resumen por Programa = 22 Registros de Detalle

Total del Programa \$14,816,509.37 \$14,816,509.37 \$0.00

## PROGRAMA SD - ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS

SD - ALCANTARILLA DO. DRENAJE Y LETRINAS	4002	333MAPR004 002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	297,400.15	297,400.15	0.00	100	100	10-05-2016	30-06-2016	70 ML
SD - ALCANTARILLA DO. DRENAJE Y LETRINAS	4013	333MAPR004 013	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 35 ENTRE 10 Y 12 COL. ARROCERA	CHAMPOTÓN	749,945.78	749,945.78	0.00	100	100	15-06-2016	25-08-2016	379.79 M2
SD - ALCANTARILLA DO. DRENAJE Y LETRINAS	4014	333MAPR004 014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 15B X 20 COL. LA PLAYA	CHAMPOTÓN	749,541.31	749,541.31	0.00	100	100	20-05-2016	30-07-2016	379.79 M2
SD - ALCANTARILLA DO. DRENAJE Y LETRINAS	4015	333MAPR004 015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 31 POR 16 COL. CARDENAL	CHAMPOTÓN	749,474.52	749,474.52	0.00	100	100	02-06-2016	10-08-2016	381.88 M2
SD - ALCANTARILLA DO. DRENAJE Y LETRINAS	4018	333MAPR004 018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 1 DE NOVIEMBRE POR CALLE 20 DE NOVIEMBRE	HOOL	748,514.55	748,514.55	0.00	100	100	02-06-2016	10-08-2016	342.22 M2
SD - ALCANTARILLA DO. DRENAJE Y LETRINAS	4021	333MAPR004 021	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SHIOCHAC	SHIOCHAC	749,274.23	749,274.23	0.00	100	100	02-07-2016	30-08-2016	379.79 M2
SD - ALCANTARILLA DO. DRENAJE Y LETRINAS	4024	333MAPR004 024	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL COLORADO	MIGUEL COLORADO	447,638.87	447,638.87	0.00	100	100	03-07-2016	15-08-2016	1600 M3
SD - ALCANTARILLA DO. DRENAJE Y LETRINAS	4030	333MAPR004 030	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL COLONIA LAS BRISAS	CHAMPOTÓN	612,651.34	612,651.34	0.00	100	100	10-08-2016	30-10-2016	119.38 M2
SD - ALCANTARILLA DO. DRENAJE Y LETRINAS	4060	333MAPR004 060	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN COLONIAS CHEN PEC, LAS BRISAS Y VENUSTIANO CARRANZA	CHAMPOTÓN	561,512.56	561,512.56	0.00	100	100	10-10-2016	25-11-2016	5 POZOS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016


Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC. DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	4061	333MAPR004 061	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CON COLECTOR PLUVIAL CALLE 35 A ENTRE 12 Y 14 COL. MIRADOR 2	CHAMPOTÓN	387,556.00	387,556.00	0.00	100	30-09-2016	1 POZO
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	4062	333MAPR004 062	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN COL. GUADALUPE	CHAMPOTÓN	334,435.25	334,435.25	0.00	100	10-10-2016	1 POZO
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	4067	333MAPR004 067	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC	SIHOCHAC	145,834.09	145,834.09	0.00	100	01-10-2016	45 M2
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	4068	333MAPR004 068	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN COLONIA CENTRO	SEYBAPLAYA	341,347.25	341,347.25	0.00	100	20-10-2016	3 POZOS
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	4069	333MAPR004 069	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN COL. SAN RAFAEL	SEYBAPLAYA	252,348.10	252,348.10	0.00	100	17-10-2016	2 POZOS
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	4071	333MAPR004 071	MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN COL. INCONAVIT, TAONAL, CUAUHTEMOC Y LA CRUZ	CHAMPOTÓN	141,394.74	141,394.74	0.00	100	10-10-2016	5 POZOS
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	4077	333MAPR004 077	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COL. ARENAL	CHAMPOTÓN	3,153,347.12	3,153,347.12	0.00	100	10-10-2016	1,170.00 M2
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	4078	333MAPR004 078	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SIHOCHAC	SIHOCHAC	1,298,799.80	1,298,799.80	0.00	100	10-10-2016	455 M2
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	4081	333MAPR004 081	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE HOOL	HOOL	394,599.99	394,599.99	0.00	100	10-10-2016	380.00 M2
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	4083	333MAPR004 083	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN COL. AVENIDA	CHAMPOTÓN	339,500.00	339,500.00	0.00	100	10-10-2016	2 POZOS
Resumen por Programa = 19 Registros de Detalle					Total del Programa	\$12,455,115.65	\$12,455,115.65	\$0.00		

PROGRAMA SE-URBANIZACIÓN





# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC. DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
SE - URBANIZACIÓN	4001	333MAPR004 001	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	998,502.18	998,502.18	0.00	100	100	12-05-2016	15-07-2016	4,970.77 M2
SE - URBANIZACIÓN	4003	333MAPR004 003	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO	VILLAMADERO	349,041.24	349,041.24	0.00	100	100	15-05-2016	30-06-2016	2,680.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4019	333MAPR004 019	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	HOOL	891,650.70	891,650.70	0.00	100	100	20-06-2016	20-07-2016	3,000.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4022	333MAPR004 022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	VENUSTIANO CARRANZA	489,488.50	489,488.50	0.00	100	100	15-06-2016	30-07-2016	500 ML
SE - URBANIZACIÓN	4028	333MAPR004 028	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE XBACAB	XBACAB	973,117.51	973,117.51	0.00	100	100	01-08-2016	15-09-2016	4,292.09 M2
SE - URBANIZACIÓN	4041	333MAPR004 041	REHABILITACIÓN DE AVENIDA CONCORDIA	CHAMPOTÓN	1,530,394.18	1,530,394.18	0.00	100	100	10-11-2016	30-12-2016	9,517.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4042	333MAPR004 042	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS V. CARRANZA, FLAMBOYANES Y NUEVA ESPERANZA	CHAMPOTÓN	395,785.48	395,785.48	0.00	100	100	01-09-2016	30-09-2016	1,930 M2
SE - URBANIZACIÓN	4043	333MAPR004 043	REHABILITACIÓN DE CALLES COLONIAS LAS PALOMAS, LA CRUZ Y CAÑAVERAL	CHAMPOTÓN	679,600.92	679,600.92	0.00	100	100	01-09-2016	10-10-2016	3,321.55 M2
SE - URBANIZACIÓN	4044	333MAPR004 044	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ASERRADERO	CHAMPOTÓN	328,636.24	328,636.24	0.00	100	100	01-09-2016	30-09-2016	1,786.72 M2
SE - URBANIZACIÓN	4063	333MAPR004 063	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS LAS MERCEDES Y POZO MONTE	CHAMPOTÓN	472,143.42	472,143.42	0.00	100	100	08-10-2016	08-11-2016	2,338.36 M2

Resumen por Programa = 10 Registros de Datos

1 1

Resumen por Programa = 10 Registros de Detalle

PROGRAMA SG - ELECTRIFICACIÓN

Total del Programa \$7,108,360.37 \$7,108,360.37 \$0.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:
								FIS. FIN.	INICIO	TERMINO:
SG - ELECTRIFICACION	4020	333MAPR004 020	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COL. CUAUHTEMOC	CHAMPOTÓN	733,031.39	733,031.39	0.00	100 100	15-06-2016	15-08-2016
SG - ELECTRIFICACION	4027	333MAPR004 027	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	456,231.92	456,231.92	0.00	100 100	15-07-2016	30-08-2016
SG - ELECTRIFICACION	4040	333MAPR004 040	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA LA NORIA	LA NORIA	503,340.36	503,340.36	0.00	100 100	05-09-2016	20-10-2016
SG - ELECTRIFICACION	4057	333MAPR004 057	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	CHAMPOTÓN	1,064,311.25	1,064,311.25	0.00	100 100	18-09-2016	10-11-2016
SG - ELECTRIFICACION	4058	333MAPR004 058	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	CHAMPOTÓN	969,333.84	969,333.84	0.00	100 100	18-09-2016	10-11-2016
SG - ELECTRIFICACION	4059	333MAPR004 059	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	1,140,182.98	1,140,182.98	0.00	100 100	01-10-2016	30-11-2016
SG - ELECTRIFICACION	4072	333MAPR004 072	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA XKEULIL	XKEULIL	910,630.47	910,630.47	0.00	100 100	10-10-2016	30-12-2016
SG - ELECTRIFICACION	4074	333MAPR004 074	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	1,757,861.55	1,757,861.55	0.00	100 100	08-11-2016	28-12-2016
SG - ELECTRIFICACION	4076	333MAPR004 076	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA MOQUEL	MOQUEL	1,948,200.00	1,948,200.00	0.00	100 100	10-10-2016	30-12-2016
SG - ELECTRIFICACION	4079	333MAPR004 079	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ULUMAL	ULUMAL	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	100 100	10-10-2016	30-12-2016
SG - ELECTRIFICACION	4082	333MAPR004 082	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COL. AVENIDA	CHAMPOTÓN	965,540.00	965,540.00	0.00	100 100	10-10-2016	30-12-2016
Resumen por Programa = 11 Registros de Detalle					Total del Programa \$11,498,663.76 \$11,498,663.76		\$0.00			





# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC. DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO	METAS:
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS	4016	PROGRAMA 333MAPR004 016	AMPLIACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS	VIARIAS	1,245,400.76	1,245,400.76	0.00	100	29-05-2016	10-08-2016	70.20 M2
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS	4017	333MAPR004 017	AMPLIACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS	VIARIAS	933,106.56	933,106.56	0.00	100	29-05-2016	10-08-2016	46.80 M2
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS	4070	333MAPR004 070	EQUIPAMIENTO DE COMEDORES COMUNITARIOS	VIARIAS	750,000.00	750,000.00	0.00	100	25-10-2016	30-11-2016	25 COCINAS
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS	4085	333MAPR004 085	EQUIPAMIENTO DE COMEDORES COMUNITARIOS VARIAS COMUNIDADES	VIARIAS	297,122.11	297,122.11	0.00	100	01-12-2016	31-12-2016	8 COCINAS
Resumen por Programa = 4 Registros de Detalle					Total del Programa	\$3,225,629.43	\$3,225,629.43	\$0.00			
PROGRAMA U9 - DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R											
U9 - DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R	4001	333MINDD004 001	GASTOS INDIRECTOS 2016	CHAMPOTON	413,994.00	413,994.00	0.00	100	14-10-2016	31-12-2016	1 INFORME
U9 - DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R	4002	333MINDD004 002	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2016	CHAMPOTON	1,206,643.30	1,206,643.30	0.00	100	14-10-2016	31-12-2016	1 INFORME
Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle					Total del Programa	\$1,620,637.30	\$1,620,637.30	\$0.00			





**H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON**  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:
					SUMA TOTAL	\$50,724,915.88	\$50,724,915.88	\$0.00		
			APORTACIÓN AL PROII (CFE)		2,210,000.00	2,210,000.00	0.00			
			APORTACIÓN AL PROII (CAPAE)		1,255,811.31	1,243,974.13	11,837.18			
			APORTACIÓN AL PROG. DE INFRAEST. (HABITAT)		4,683,898.74	4,683,898.74	0.00			
			APORTACIÓN A LA PROG. DE INFRAEST. (VIVIENDA)		1,425,551.07	1,425,551.07	0.00			
			TOTAL APROBADO		60,300,177.00	60,288,339.82	11,837.18			
			PENDIENTE POR APROBAR		31,988.00	0.00	31,988.00			
			TOTAL		60,332,165.00	60,288,339.82	43,835.18			



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

*Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)*

*Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016*

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
<b>PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN</b>											
SE - URBANIZACIÓN	4001	R23- APR004001	RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA DE VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	857,037.76	857,037.76	0.00	100	15-06-2016	30-07-2016	1,989.90 M2
SE - URBANIZACIÓN	4002	R23- APR004002	AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CIUDAD DE CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	1,595,566.36	1,595,566.36	0.00	100	15-06-2016	30-08-2016	2,971.98 M2
Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle					Total del Programa		\$2,452,604.12	\$2,452,604.12	\$0.00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*






**H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON**  
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

*Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)*

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA	INICIO	TERMINO:	METAS:
SUMA TOTAL					\$2,452,604.12	\$2,452,604.12	\$0.00							

*[Handwritten signatures and marks]*



**H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN**  
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTOS DE HIDROCARBUROS  
REGIÓN MARÍTIMA 2015

*Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)*

*Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016*

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.		FECHA PROGRAMADA		METAS:
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
PROGRAMA			<b>SE - URBANIZACIÓN</b>									
SE - URBANIZACIÓN	4004	15-FP- APR004004	MANTENIMIENTO DE CALLES	CHAMPOTÓN	413,640.00	413,640.00	0.00	100	100	15-06-2016	30-08-2016	134 M3
Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle												
					Total del Programa	\$413,640.00	\$413,640.00					
					<b>SUMA TOTAL</b>	\$413,640.00	\$413,640.00					

*[Handwritten signatures and marks]*



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

MEZCLA DE RECURSOS PROII Y CUENTA CORRIENTE 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:	
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE												
SC - AGUA POTABLE	4001	APR-CC-001	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A	VARIAS	983,407.64	983,407.64	0.00	100	100	10-06-2016	07-11-2016	1 PROYECTO
SC - AGUA POTABLE	4002	APR-CC-002	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA	HOOL	999,230.93	999,230.93	0.00	100	100	10-06-2016	07-11-2016	1 PROYECTO
SC - AGUA POTABLE	4003	APR-CC-003	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA	XBACAB	999,399.97	999,399.97	0.00	100	100	10-06-2016	07-11-2016	1 PROYECTO
SC - AGUA POTABLE	4004	APR-CC-004	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A	VILLAMADERO	997,302.07	997,302.07	0.00	100	100	10-06-2016	07-11-2016	1 PROYECTO
Resumen por Programa = 4 Registros de Detalle					Total del Programa	\$3,979,340.61	\$3,979,340.61	\$0.00				
PROGRAMA UC - CARRETERAS ESTATALES												
UC - CARRETERAS ESTATALES	4005	CAN-CC-002	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAUCE DEL RIO	ARELLANO, SAN JUAN CARPZO Y VILLA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0	#Error	10-06-2016	07-11-2016	1 PROYECTO
Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle					Total del Programa	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

MEZCLA DE RECURSOS PROII Y CUENTA CORRIENTE 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:	
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:
SUMA TOTAL					\$3,979,340.61	\$3,979,340.61	\$0.00				

Handwritten signatures and initials in purple ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.





# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:
							FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE										
SC - AGUA POTABLE	4025	333MAPR004 025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA (*)	16,041.88	16,041.88	0.00	100	100	20-07-2016 15-09-2016 3,370 ML
Resumen por "Programa" = 1 Registros de Detalle					Total del Programa	\$16,041.88	\$16,041.88	\$0.00		
					SUMA TOTAL	\$16,041.88	\$16,041.88	\$0.00		

34



**JUNTOS  
AVANZANDO**

**H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN**  
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTOS DE HIDROCARBUROS  
REGIÓN MARITIMA 2016

*Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)*

*Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016*

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
SE - URBANIZACIÓN	001	16-FP-APR001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CHAMPOTÓN	409,325.99	409,325.99	0.00	100	100	15-07-2016	15-08-2016	660 LUMINARIAS
SE - URBANIZACIÓN	002	16-FP-APR002	MANTENIMIENTOS DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN C.M.	CHAMPOTÓN	498,486.80	498,486.80	0.00	100	100	25-09-2016	30-10-2016	240 M3
SE - URBANIZACIÓN	003	16-FP-APR003(*)	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CHAMPOTÓN	649,574.95	649,574.95	0.00	100	100	03-10-2016	30-10-2016	1,048 LUMINARIAS
SE - URBANIZACIÓN	004	16-FP-APR004	MANTENIMIENTOS DE CALLES	CHAMPOTÓN	480,039.18	480,039.18	0.00	100	100	10-10-2016	30-11-2016	150 M3
SE - URBANIZACIÓN	005	16-FP-APR005	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CHAMPOTÓN	490,000.03	490,000.03	0.00	100	100	03-11-2016	30-11-2016	867 LUMINARIAS
SE - URBANIZACIÓN	006	16-FP-APR006	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CHAMPOTÓN	486,069.97	486,069.97	0.00	100	100	30-11-2016	15-12-2016	762 LUMINARIA
SE - URBANIZACIÓN	007	16-FP-APR007	MANTENIMIENTOS DE CALLES	CHAMPOTÓN	459,945.80	459,945.80	0.00	100	100	01-12-2016	15-12-2016	367 M3
SE - URBANIZACIÓN	008	16-FP-APR008	MANTENIMIENTOS DE CALLES	CHAMPOTÓN	419,258.80	419,258.80	0.00	100	100	01-12-2016	30-12-2016	337 M3
SE - URBANIZACIÓN	009	16-FP-APR009(*)	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CHAMPOTÓN	307,631.48	307,631.48	0.00	100	100	01-12-2016	30-12-2016	458 LUMINARIAS
Resumen por Programa =					9 Registros de Detalle							
Total del Programa					\$4,200,333.00	\$4,200,333.00	\$0.00					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*











# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

MEZCLA DE RECURSOS PROII Y FISM 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SG - ELECTRICACION	4038	333MAPR004 038	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR LA PRIMERA CALLE EN LA ENTRADA DEL POBLADO. A UNA	EL PORVENIR	1,300,000.00	260,000.00	1,040,000.00	100	20			
Resumen por Programa = 7 Registros de Detalle					Total del Programa							
					SUMA TOTAL							
					\$11,050,000.00 \$2,210,000.00 \$8,840,000.00							
					\$17,329,062.27 \$3,453,974.13 \$13,875,088.14							

*[Handwritten signatures and marks]*



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

CUENTA CORRIENTE 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:	
PROGRAMA 5D - IMAGEN URBANA												
5D - IMAGEN URBANA	4005	APR-CC-005 BIS C	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVO BOCA DEL RIO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	333,470.00	0.00	333,470.00	100	0	12-09-2016	03-10-2016	1 OBRA
5D - IMAGEN URBANA	4022	APR-CC-022	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURISTICO ALUSIVO A CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	349,000.00	279,200.02	69,799.98	100	80	30-11-2016	19-12-2016	1 OBRA
Resumen por "Programa" =					Total del Programa	\$682,470.00	\$279,200.02	\$403,269.98				
PROGRAMA EG-EDIFICIO PÚBLICO												
EG-EDIFICIO PÚBLICO	4006	APR-CC-006	REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD "VIRGILIO BARBERA VEGA"	CHAMPOTÓN	351,149.30	351,149.30	0.00	100	100	01-09-2016	20-10-2016	1 EDIF. PUB.
Resumen por "Programa" =					Total del Programa	\$351,149.30	\$351,149.30	\$0.00				
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
SE - URBANIZACIÓN	4005	APR-CC-005 BIS A	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	SEYBAPLAYA	375,510.00	0.00	375,510.00	100	0	12-09-2016	30-10-2016	3,357.47 M2
SE - URBANIZACIÓN	4005	APR-CC-005 BIS B	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO	VILLAMADERO	241,400.00	0.00	241,400.00	100	0	12-09-2016	30-10-2016	850.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4007	APR-CC-007	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA LOTERIA CAMPECHANA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	409,970.17	409,970.17	0.00	100	100	01-09-2016	30-10-2016	1 PARQUE
Resumen por "Programa" =					Total del Programa	\$1,026,880.17	\$409,970.17	\$616,910.00				
PROGRAMA SS-ASIST. SOCI. Y SERV. COMUN.												
SS-ASIST. SOCI. Y SERV. COMUN.	4021	APR-CC-021	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	2,476,389.37	2,476,389.37	0.00	100	100	10-11-2016	30-12-2016	1 OBRA
Resumen por "Programa" =					Total del Programa	\$2,476,389.37	\$2,476,389.37	\$0.00				





# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

CUENTA CORRIENTE 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:	
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:
SUMA TOTAL					\$4,536,888.84	\$3,516,708.86	\$1,020,179.98				

# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT Y FISM 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:
								FIS. FIN.	INICIO	TERMINO:
<b>PROGRAMA SD - ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>										
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	ME004	333MAPR004 046	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 47 COL. ARENAL	CHAMPOTÓN	2,408,058.23	1,396,203.33	1,011,854.90	100	05-09-2016	05-11-2016
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	ME001	333MAPR004 047	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CON COLECTOR PLUVIAL CALLE 21 X 16 COL. INFONAVIT	CHAMPOTÓN	749,741.72	434,625.02	315,116.70	100	05-09-2016	05-11-2016
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	ME002	333MAPR004 048	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CON COLECTOR PLUVIAL CALLE 37 ENTRE 16 Y 27-A COL. CENTENARIO	CHAMPOTÓN	1,076,989.19	1,076,596.18	393.01	100	10-09-2016	30-11-2016
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	ME003	333MAPR004 049	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CON COLECTOR PLUVIAL CALLE 35-A ENTRE 14 Y 27-A COL. CENTENARIO	CHAMPOTÓN	1,036,369.07	1,035,722.07	647.00	100	20-09-2016	30-11-2016
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	ME006	333MAPR004 050	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CON COLECTOR PLUVIAL CALLE 18 X 33 COL. CARDENAL	CHAMPOTÓN	959,148.98	556,037.98	403,111.00	100	17-09-2016	30-11-2016
SD - ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	ME007	333MAPR004 051	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CON COLECTOR PLUVIAL CALLE 14 X 25 COL. LAS BRISAS	CHAMPOTÓN	721,816.24	630,461.51	91,354.73	100	17-09-2016	20-11-2016
Resumen por Programa =					Total del Programa					
6 Registros de Detalle					\$6,952,123.43	\$5,129,646.09	\$1,822,477.34			
<b>PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN</b>										
SE - URBANIZACIÓN	ME005	333MAPR004 045	CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL CALLE 45 Y CALLE 18-A COL. ARENAL Y CUAUHTEMOC	CHAMPOTÓN	4,808,439.31	3,400,594.37	1,407,844.94	100	19-09-2016	30-11-2016
Resumen por Programa =					Total del Programa					
1 Registros de Detalle					\$4,808,439.31	\$3,400,594.37	\$1,407,844.94			

8,066.00 M2



## H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT Y FISM 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC. DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO	METAS:
SUMA TOTAL					\$11,760,562.74	\$8,530,240.46	\$3,230,322.28				



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT Y CUENTA  
CORRIENTE 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS. FIN.	INICIO	TERMINO:		
DESARROLLO COMUNITARIO	DC002	APR-CC-008	PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN	CHAMPOTÓN	78,432.00	66,667.20	11,764.80	100	85	20-08-2016	30-11-2016	5 TALLER
DESARROLLO COMUNITARIO	DC003	APR-CC-009	PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	CHAMPOTÓN	70,000.00	59,500.00	10,500.00	100	85	20-08-2016	31-10-2016	5 TALLER
DESARROLLO COMUNITARIO	DC004	APR-CC-010	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	CHAMPOTÓN	78,848.00	67,020.80	11,827.20	100	85	20-08-2016	31-10-2016	5 TALLER
DESARROLLO COMUNITARIO	DC005	APR-CC-011	CURSO DE MASOTERAPIA	CHAMPOTÓN	184,218.00	156,585.30	27,632.70	100	85	20-08-2016	30-11-2016	3 CURSOS
DESARROLLO COMUNITARIO	DC006	APR-CC-012	CURSO DE BELLEZA INTEGRAL CERTIFICADO	CHAMPOTÓN	176,200.00	114,530.00	61,670.00	100	65	20-08-2016	30-11-2016	3 CURSOS
DESARROLLO COMUNITARIO	DC007	APR-CC-013	CURSO DE REPOSTERÍA CUP CAKES CERTIFICADO	CHAMPOTÓN	175,800.00	114,270.00	61,530.00	100	65	20-08-2016	30-11-2016	3 CURSOS
DESARROLLO COMUNITARIO	DC012	APR-CC-014	TALLER DE PINTURA AL OLEO	CHAMPOTÓN	83,520.00	70,992.00	12,528.00	100	85	01-09-2016	30-11-2016	5 TALLER
DESARROLLO COMUNITARIO	DC008	APR-CC-015	TALLER DE TEATRO GUINOL	CHAMPOTÓN	120,236.00	102,200.60	18,035.40	100	85	20-08-2016	30-11-2016	5 TALLER
DESARROLLO COMUNITARIO	DC013	APR-CC-016	CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN CERTIFICADO	CHAMPOTÓN	98,752.00	83,939.20	14,812.80	100	85	20-08-2016	31-10-2016	2 CURSOS
DESARROLLO COMUNITARIO	DC011	APR-CC-017	CURSO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO (CERTIFICADO)	CHAMPOTÓN	185,500.00	157,675.00	27,825.00	100	85	20-08-2016	30-11-2016	3 CURSOS

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





**H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN**  
MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT Y CUENTA  
CORRIENTE 2016

*Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)*

*Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016*

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.		FECHA PROGRAMADA		METAS:
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
DESARROLLO COMUNITARIO	DC009	APR-CC-018	TALLER DE SOFTBOL	CHAMPOTÓN	125,066.00	106,306.10	18,759.90	100	85	20-08-2016	30-11-2016	5 TALLER
DESARROLLO COMUNITARIO	DC010	APR-CC-019	TALLER DE BASKET BALL	CHAMPOTÓN	123,000.00	79,950.00	43,050.00	100	65	20-08-2016	30-11-2016	5 TALLER
DESARROLLO COMUNITARIO	DC001	APR-CC-020	PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN	CHAMPOTÓN	73,020.00	62,067.00	10,953.00	100	85	20-08-2016	30-11-2016	5 TALLER
Resumen por Programa = 13 Registros de Detalle					Total del Programa		\$1,572,592.00	\$1,241,703.20	\$330,888.80			



**H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON**  
MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT Y CUENTA  
CORRIENTE 2016

*Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)*

*Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016*

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:	
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:
SUMA TOTAL					\$1,572,592.00	\$1,241,703.20	\$330,888.80				

*[Handwritten signatures and initials in purple ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.]*



**H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN**  
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTOS DE HIDROCARBUROS  
REGIÓN MARÍTIMA 2015 (INT)

*Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)*

*Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016*

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
SE - URBANIZACIÓN	003	16-FP-APR003(*)	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	CHAMPOTÓN	2,893.82	2,893.82	0.00	100	100	03-10-2016	30-10-2016	1,048 LUMINARIAS
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle												
					Total del Programa	\$2,893.82	\$2,893.82	\$0.00				
					SUMA TOTAL	\$2,893.82	\$2,893.82	\$0.00				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA FEDERAL (CULTURA DEL AGUA) Y CUENTA CORRIENTE  
2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC. DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	METAS:
SC - AGUA POTABLE	5347	PROGRAMA SC - AGUA POTABLE									
		APR- CULTAGUA- 5347-1	CAPACIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (CULTURA DEL AGUA)	CHAMPOTÓN	325,348.00	325,348.00	0.00	100	100	01-10-2016	31-12-2016
Resumen por 'Programa' = 1 Registros de Detalle											
					Total del Programa	\$325,348.00	\$325,348.00	\$0.00			
					SUMA TOTAL	\$325,348.00	\$325,348.00	\$0.00			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (AMP. Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) Y FISM 2016

*Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)*

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO.	
PROGRAMA SH - VIVIENDA												
SH -VIVIENDA	4084	333MAPR004 084	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA SDICIONAL (CUARTO DORMITORIO) EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	9,503,673.79	1,425,551.07	8,078,122.72	100	15	11-08-2016	31-12-2016	220 VIVIENDAS
Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle												
					Total del Programa		\$9,503,673.79	\$1,425,551.07	\$8,078,122.72			
					SUMA TOTAL		\$9,503,673.79	\$1,425,551.07	\$8,078,122.72			

*[Handwritten signatures and marks]*



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

INTERESES DEL FISM 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC. DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO	METAS:	
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE												
SC - AGUA POTABLE	4056	333MAPR004 056(*)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. PARAISO	CHAMPOTÓN	77,921.50	77,921.50	0.00	100	100	11-10-2016	05-12-2016	1 SISTEMA
Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle					Total del Programa		\$77,921.50	\$77,921.50	\$0.00			
PROGRAMA SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COM.												
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS	4085	333MAPR004 085	EQUIPAMIENTO DE COMEDORES COMUNITARIOS VARIAS COMUNIDADES	VARIAS	71,145.85	71,145.85	0.00	100	100	01-12-2016	31-12-2016	8 COCINAS
Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle					Total del Programa		\$71,145.85	\$71,145.85	\$0.00			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.





# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

INTERESES DEL FISM 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:	
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:
SUMA TOTAL					\$149,067.35	\$149,067.35	\$0.00				

34

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**JUNTOS  
AVANZANDO**

MEZCLA DE RECURSOS 3\*1 PARA MIGRANTES, REC. ESTATAL, CUENTA CORRIENTE Y  
BENEFICIARIOS 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:	
CD - CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO	023	APR-CC-023	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES DE ASOCIACION DE CANEROS DE LA JOYA (PRIMERA ETAPA)	LA JOYA	463,204.00	463,204.00	0.00	100	15-11-2016	31-12-2016	1 PROYECTO	
			PROGRAMA CD - CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO									
			Total del Programa									
			Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle									
SUMA TOTAL					\$463,204.00	\$463,204.00	\$0.00					

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.







**JUNTOS  
AVANZANDO**

**H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN**  
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTOS DE HIDROCARBUROS  
REGIÓN MARÍTIMA 2016 (INT)

*Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)*

*Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016*

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:				
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:			
SE - URBANIZACIÓN	009	16-FP-APR009(*)	PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	CHAMPOTÓN	5,919.53	5,919.53	0.00	100	100	01-12-2016	30-12-2016	458 LUMINARIAS		
					Resumen por 'Programa' = 1 Registros de Detalle									
					Total del Programa				\$5,919.53	\$5,919.53	\$0.00			
					SUMA TOTAL				\$5,919.53	\$5,919.53	\$0.00			



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

CUENTA CONCENTRADORA 2016

Control de la Inversión 2016 (Cierre del Ejercicio)

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2016, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2016

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
PROGRAMA	SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	001	APR-CTA-CRA-001-2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CETIS # 82	CHAMPOTÓN	792,465.07	792,465.07	0.00	100	100	30-11-2016	30-12-2016	1 OBRA
Resumen por "Programa" = 1 Registros de Detalle												
Total del Programa					\$792,465.07	\$792,465.07	\$0.00					
SUMA TOTAL					\$792,465.07	\$792,465.07	\$0.00					

*[Handwritten signatures and marks]*



## H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

### DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN DE SESIONES TRIMESTRALES DEL COPLADEMUN EJERCICIO FISCAL 2017				
FECHA DE SESIÓN	PERIODO A EVALUAR	HORA	LUGAR	
05 DE ABRIL DE 2017	ENERO, FEBRERO, MARZO	11:00 HRS.	SALÓN SOLIDARIDAD	
12 DE JULIO DE 2017	ABRIL, MAYO, JUNIO	11:00 HRS.	SALÓN SOLIDARIDAD	
11 DE OCTUBRE DE 2017	JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	11:00 HRS.	SALÓN SOLIDARIDAD	
10 DE ENERO DE 2018	OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE	11:00 HRS.	SALÓN SOLIDARIDAD	








## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017.

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE MARZO DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL SALÓN SOLIDARIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN, LOS C. LIC. RAÚL ARMANDO URIBE HAYDAR, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN Y DEL COPLADEMUN; EL DR. JORGE CERVERA CETINA, EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. RAMÓN ALBERTO ARREDONDO ANGUIANO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADECAM; LIC. JESSARENY VALENCIA ALCAZAR, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL Y COORDINADORA DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE LA MUJER; ING. NOEL JUÁREZ CASTELLANOS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COPLADEMUN; L.I. RUBI GUADALUPE VERA COLORADO, TESORERO MUNICIPAL Y COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE FINANZAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVAS; PROFR. JOSÉ ADALBERTO CANTO SOSA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR DEL COPLADEMUN; ING. JAIR IVÁN FUENTES, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS COORDINADOR DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; C.P. RUBÉN RAMÓN ARNABAR GONZÁLEZ, CONTRALOR INTERNO Y COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN; P.A. MAXIMINO PRIEGO ZETINA, DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, Y COORDINADORA DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; ING. RUBEN DARIO MELO HERNANDEZ, COORDINADOR DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; ING. MARIO ALBERTO ANGULO CALDERÓN, DIRECTOR DE ATENCIÓN A SECTORES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS Y COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y ARTESANAL, ECOLOGÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y TURISMO; LIC. IVAN ANTONIO ROSADO URIBE, SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN Y, CULTURA, Y COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA; LIC. JOSÉ MANUEL BEYTIA MENA, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y EDUCACIÓN Y COORDINADOR DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, SUPERACIÓN A LA POBREZA, POBLACIÓN, EMPLEO, PREVISIÓN SOCIAL Y PEMEX; LOS REGIDORES SÍNDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE SEYBAPLAYA, SIHOCHAC, FELIPE CARRILLO PUERTO Y HOOL, AGENTES MUNICIPALES, SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL; SE PROCEDIÓ A CELEBRAR LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE SOBRE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS MUNICIPIOS EN LO REFERENTE A LAS FUNCIONES DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, Y EN CONGRUENCIA CON EL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DEL CAMPECHE, CAPÍTULO III, ARTICULO A, FRACCIÓN IX; CAPITULO V, ARTICULO 8, FRACCIÓN VIII; BAJO EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO, DESARROLLÁNDOSE DE LA MISMA MANERA:



- 
1. PASE DE LISTA.
  2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN.
  3. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DEL COPLADEMUN
  4. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN EL CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
  5. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017.
  6. PALABRAS DEL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DE COPLADECAM.
  7. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE CALENDARIO DE SESIONES DEL COPLADEMUN EJERCICIO FISCAL 2017.
  8. CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN.
- 
- 


DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL LIC. RAÚL ARMANDO URIBE HAYDAR, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN Y DEL COPLADEMUN, PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA MAYORÍA DE LOS CONVOCADOS. -----

ATENDIENDO EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE INFORMÓ QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL Y SE DIO PASO A LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA PRIMERA SESIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN.-----

EN EL PUNTO NÚMERO TRES, EL LIC. RAÚL ARMANDO URIBE HAYDAR, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN Y DEL COPLADEMUN, PROCEDIÓ A INSTALAR LA SESIÓN DEL COPLADEMUN.


COMO PUNTO NUMERO CUATRO EL PROFR. JOSÉ ADALBERTO CANTO SOSA, COORDINADOR DEL COPLADEMUN, PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL PLENO, PARA VALIDACIÓN EN SU CASO, DE LOS AVANCES DEL CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 QUEDANDO VALIDADO POR LA MAYORÍA DE VOTOS.

-----  
EN EL PUNTO NÚMERO CINCO SE PROCEDIO A LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017.  
-----




COMO SEXTO PUNTO, PALABRAS DEL DR. JORGE CERVERA CETINA, REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADECAM, LIC. RAMÓN ALBERTO ARREDONDO ANGUIANO EN RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2016 Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017-----



EN EL SEPTIMO PUNTO SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN, DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL COPLADEMUN EJERCICIO FISCAL 2017, QUEDANDO VALIDADO POR UNANIMIDAD.





COMO OCTAVO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Y AL NO HABER MÁS ASUNTOS EN CARTERA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITÓ, PONERSE DE PIE PARA CLAUSURAR LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, DEL EJERCICIO FISCAL 2017, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, PARA CONSTANCIA DE TODO LO ANTERIOR SE SOLICITÓ AL COORDINADOR DEL COPLADEMUN LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE, FIRMANDO AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVENIERON. RÚBRICAS.-----



LIC. RAÚL ARMANDO URIBE HAYDAR  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN.



LIC. JESSARENY VALENCIA ALCAZAR  
COORDINADORA DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE LA MUJER






**ING. NOEL JUÁREZ CASTELLANOS**  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COPLADEMUN




**DR. JORGE CERVERA CETINA**  
REPRESENTANTE DEL COPLADECAM




**LIC. RUBÍ GUADALUPE VERA COLORADO**  
COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE  
FINANZAS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA




**PROFR. JOSÉ ADALBERTO CANTO SOSA**  
COORDINADOR DE COPLADEMUN




**C.P. RUBÉN RAMÓN ARNABAR GONZÁLEZ**  
COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE  
CONTROL Y EVALUACIÓN




**P.A. MAXIMINO PRIEGO ZETINA**  
COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE AGUA  
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO




**ING. MARIO ALBERTO ANGULO CALDERÓN**  
COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE  
COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y ARTESANAL,  
ECOLOGÍA DESARROLLO RURAL, PESCA Y TURISMO




**ING. JAIR IVÁN FUENTES**  
COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE  
OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACIONES,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.



**ING. RUBEN DARÍO MELO HERNANDEZ**  
COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ  
SECTORIAL DEL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN  
DE JUSTICIA



**LIC. JOSÉ MANUEL BEYTIA MENA**  
COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE  
DESARROLLO MUNICIPAL, SUPERACIÓN A LA  
POBREZA, POBLACIÓN, EMPLEO, PREVISIÓN SOCIAL Y  
PEMEX



**LIC. IVÁN ANTONIO ROSADO URIBE**  
COORDINADOR DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE  
EDUCACIÓN Y CULTURA