



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
SE - URBANIZACIÓN	4001	333MAPR004 001/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Paraíso	Champotón	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0	0	08-03-2023	16-04-2023	630.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4003	333MAPR004 003/23	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Champotón Localidad Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	500,000.00	0.00	500,000.00	0	0	06-03-2023	04-04-2023	530.40 M2
SE - URBANIZACIÓN	4004	333MAPR004 004/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Plan Chac	Champotón, C.M.	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0	0	24-03-2023	27-04-2023	5,917.29 M2
Resumen por 'Programa' =					3 Registros de Detail		Total del Programa	\$4,980,000.00		\$0.00 \$4,980,000.00		
PROGRAMA SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA												
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4002	333MAPR004 002/23	Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Maya Tecun II	Maya Tecun II	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0	0	10-03-2023	07-06-2023	1.00 Cancha
Resumen por 'Programa' =					1 Registros de Detail		Total del Programa	\$3,480,000.00		\$0.00 \$3,480,000.00		
PROGRAMA U9-DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R												
U9-DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R	4001	333MINID004 001/2023	Arrendamiento de Vehículo en Champotón	Champotón C.M.	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	0	0	27-02-2023	31-12-2023	7.00 Vehículos
Resumen por 'Programa' =					1 Registros de Detail		Total del Programa	\$2,445,000.00		\$0.00 \$2,445,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON


FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:
								FIN.	INICIO	TERMINO:
				SUMA TOTAL	\$10,905,000.00	\$0.00	\$10,905,000.00			
			BANOBRRAS		21,456,415.70	6,436,924.71	15,019,490.99			
			Saldo por APROBAR		71,990,504.30	0.00	71,990,504.30			
			TOTAL		104,351,920.00	6,436,924.71	97,914,995.29			

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACION




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
Recursos Municipales (Cuenta Corriente) 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
PROGRAMA SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA												
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CC-001	APR-CC-001/2023	Construcción de Cancha Techada en Champotón Colonia Las Mercedes	Champotón C.M.	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	80	0	16-01-2023	06-04-2023	1.00 Cancha
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall					Total del Programa	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00				
					SUMA TOTAL	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00				

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
FONDO PETROLERO 2022 (ADEFAS)

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	METAS:
S5-PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	FP-009	FP-APR009/2022	Rehabilitación del Relleno Sanitario en Champotón C.M.	Champotón C.M.	600,000.00	600,000.00	0.00	100	01-03-2023	20-03-2023	6,341.50 M2
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall					Total del Programa	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00			
PROGRAMA SD-ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS											
SD-ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	FP-010	FP-APR010/2022	Rehabilitación de Alcantarillado Público en Champotón C.M.	Champotón C.M.	108,943.22	108,943.22	0.00	100	01-03-2023	30-03-2023	60 Piezas
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall					Total del Programa	\$108,943.22	\$108,943.22	\$0.00			
					SUMA TOTAL	\$708,943.22	\$708,943.22	\$0.00			

MTRO. LORENZO ALBERTO OAN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
BANOBRAS 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	% AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO:	METAS:
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
SE - URBANIZACIÓN	BO-001	APR- BANOBRAS- 001/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San José Carpizo 1	San José Carpizo 1	1,600,100.00	0.00	1,600,100.00	0	0	10-02-2023	11-03-2023	6,000.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	BO-002	APR- BANOBRAS- 002/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Xbacab	Xbacab	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0	0	16-02-2023	01-04-2023	7,802.58 M2
SE - URBANIZACIÓN	BO-003	APR- BANOBRAS- 003/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San Antonio Yacasay	San Antonio Yacasay	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0	0	16-02-2023	17-03-2023	5,400.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	BO-005	APR- BANOBRAS- 005/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Revolución	Revolucion	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0	0	01-03-2023	30-03-2023	7,804.20 M2
Resumen por 'Programa '=					4 Registros de Detall		Total del Programa					
					\$7,300,100.00		\$7,300,100.00					
PROGRAMA SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA												
SL - INFRAESTRUCT URA DEPORTIVA	BO-006	APR- BANOBRAS- 006/23	Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Moquel	Moquel	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0	0	10-03-2023	07-06-2023	1.00 Cancha
SL - INFRAESTRUCT URA DEPORTIVA	BO-007	APR- BANOBRAS- 007/23	Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Maya Tecun I	Maya Tecun I	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0	0	10-03-2023	07-06-2023	1.00 Cancha
Resumen por 'Programa '=					2 Registros de Detall		Total del Programa					
					\$6,960,000.00		\$6,960,000.00					
PROGRAMA UB - CAMINOS RURALES												
UB - CAMINOS RURALES	BO-004	APR- BANOBRAS- 004/23	Rehabilitación de Caminos Sacacosecha en Champotón Localidad Adolfo López Mateos	Adolfo López Mateos	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0	0	10-02-2023	26-03-2023	7,860.00 M2
Resumen por 'Programa '=					1 Registros de Detall		Total del Programa					
					\$2,500,000.00		\$2,500,000.00					



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
BANOBRAS 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA.	OFIC DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD.	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO.	METAS.
SUMA TOTAL					\$16,760,100.00	\$0.00	\$16,760,100.00					

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FORTAMUN 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
PROGRAMA EG - EDIFICIO PÚBLICO												
EG - EDIFICIO PÚBLICO	4002		33FORTAMU Rehabilitación de Edificio de Seguridad NAFR004002 Pública EN Champotón Colonia Microondas	Champotón C. M.	748,994.20	748,994.20	0.00	100	100	15-08-2022	13-10-2022	454.64 M2
EG - EDIFICIO PÚBLICO	4001		33FORTAMU Rehabilitación de Edificio de Seguridad NCAN004001 Pública	Champotón C. M.	0.00	0.00	0.00	0	#INú ml			
Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle					Total del Programa		\$748,994.20	\$748,994.20	\$0.00			
					SUMA TOTAL		\$748,994.20	\$748,994.20	\$0.00			

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMOTON

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO	METAS:
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE												
SC - AGUA POTABLE	4025	333MAPR004 025	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Chamotón Localidad Ah Kim Pech	Ah Kim Pech	198,302.50	198,302.50	0.00	100	100	02-06-2022	11-07-2022	1 Sistema
SC - AGUA POTABLE	4030	333MAPR004 030	Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Entubada en Chamotón Localidad Sinochac	Sinochac	718,743.85	718,743.85	0.00	100	100	10-08-2022	08-09-2022	1 Sistema
SC - AGUA POTABLE	4040	333MAPR004 040	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Entubada en Chamotón Colonia Arrocería	Chamotón	1,094,653.05	1,094,653.05	0.00	100	100	15-08-2022	28-09-2022	1 Pieza
SC - AGUA POTABLE	4041	333MAPR004 041	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Chamotón Localidad Nueva Esperanza II	Nueva Esperanza II	810,000.00	810,000.00	0.00	100	100	15-08-2022	13-09-2022	1 Pieza
SC - AGUA POTABLE	4057	333MAPR004 057	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Chamotón Localidad Nayarit de Castellot	Nayarit de Castellot	1,095,200.00	1,095,200.00	0.00	100	100	15-10-2022	03-12-2022	700 ML
SC - AGUA POTABLE	4058	333MAPR004 058	Rehabilitación de Red de Agua Entubada en Chamotón Localidad Moquel	Moquel	1,075,300.00	1,075,300.00	0.00	100	100	15-10-2022	28-11-2022	1,516.00 ML
SC - AGUA POTABLE	4059	333MAPR004 059	Rehabilitación de Red de Agua Entubada en Chamotón Varas Colonias	Chamotón	1,125,900.00	1,125,900.00	0.00	100	100	15-10-2022	28-11-2022	820 ML
SC - AGUA POTABLE	4060	333MAPR004 060	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Chamotón Localidad el Porvenir	El Porvenir	1,030,300.00	1,030,300.00	0.00	100	100	15-10-2022	13-12-2022	1 Pieza



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO:	METAS:
SC - AGUA POTABLE	4061	333MAPR004 061	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Dzibache de Castellot	Dzibache de Castellot	1,525,500.00	1,525,500.00	0.00	100	15-10-2022	28-12-2022	1 Sistema
Resumen por Programa = 9 Registros de Detalle					Total del Programa	\$8,673,899.40	\$8,673,899.40	\$0.00			
PROGRAMA SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS											
SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4035	333MAPR004 035	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Colonia Camaroncillo	Champotón	884,950.00	884,950.00	0.00	100	22-08-2022	20-09-2022	60 Piezas
SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4036	333MAPR004 036	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria	Ley Federal de Reforma Agraria	399,944.44	399,944.44	0.00	100	15-08-2022	13-09-2022	12 Piezas
SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4039	333MAPR004 039	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Colonia Tierra y Libertad	Champotón	3,347,885.35	3,347,885.35	0.00	100	15-08-2022	13-09-2022	400 MI
SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4042	333MAPR004 042	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Localidad Xbacab	Xbacab	3,439,677.93	3,439,677.93	0.00	100	15-08-2022	13-09-2022	335 MI
Resumen por Programa = 4 Registros de Detalle					Total del Programa	\$8,072,457.72	\$8,072,457.72	\$0.00			
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN											
SE - URBANIZACIÓN	4001	333MAPR004 001	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Sinochac	Sinochac	1,160,783.39	1,160,783.39	0.00	100	11-04-2022	10-05-2022	5,400.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4002	333MAPR004 002	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Champotón Localidad Sinochac	Sinochac	1,641,993.00	1,641,993.00	0.00	100	11-04-2022	10-05-2022	2,000.00 M2



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
MAYOR DIFUSIÓN
CHAMPOTÓN
YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC:		FECHA PROGRAMADA		METAS:
								FIS.	FIN	INICIO	TERMINO:	
SE - URBANIZACIÓN	4003	333MAPR004 003	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria Primera Etapa	Ley Federal de Reforma Agraria	856,999.83	856,999.83	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	1.80 KM.
SE - URBANIZACIÓN	4004	333MAPR004 004	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	2,114,775.70	2,114,775.70	0.00	100	100	11-04-2022	25-05-2022	9,039.57 M2
SE - URBANIZACIÓN	4005	333MAPR004 005	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Pixoyal	Pixoyal	994,390.19	994,390.19	0.00	100	100	11-04-2022	25-05-2022	3,698.04 M2
SE - URBANIZACIÓN	4006	333MAPR004 006	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Mayatecum II	Mayatecum II	1,148,777.74	1,148,777.74	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	5,345.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4007	333MAPR004 007	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Pustunich	Pustunich	1,442,122.19	1,442,122.19	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	6,084.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4008	333MAPR004 008	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Canasayab	Canasayab	1,016,813.27	1,016,813.27	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	4,192.90 M2
SE - URBANIZACIÓN	4009	333MAPR004 009	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Arellano	Arellano	1,982,497.10	1,982,497.10	0.00	100	100	18-04-2022	27-05-2022	6,000.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4010	333MAPR004 010	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San Pablo Pixtún	San Pablo Pixtún	2,894,408.71	2,894,408.71	0.00	100	100	18-04-2022	16-06-2022	11,220.00 M2



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SE - URBANIZACIÓN	4011	333MAPR004 011	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San Juan Carpizo	San Juan Carpizo	1,485,901.25	1,485,901.25	0.00	100	100	18-04-2022	17-05-2022	6,129.16 M2
SE - URBANIZACIÓN	4012	333MAPR004 012	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Miguel Colorado	Miguel Colorado	2,483,911.65	2,483,911.65	0.00	100	100	18-04-2022	01-06-2022	10,020.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4014	333MAPR004 014	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Aquiles Serdán (Chuna)	Aquiles Serdán (Chuna)	1,987,401.73	1,987,401.73	0.00	100	100	18-04-2022	01-06-2022	7,615.30 M2
SE - URBANIZACIÓN	4015	333MAPR004 015	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad La Joya	La Joya	1,498,200.00	1,498,200.00	0.00	100	100	18-04-2022	17-05-2022	6,815.50 M2
SE - URBANIZACIÓN	4016	333MAPR004 016	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Yohaitún	Yohaitún	1,978,807.05	1,978,807.05	0.00	100	100	18-04-2022	01-06-2022	7,621.20 M2
SE - URBANIZACIÓN	4017	333MAPR004 017	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Miguel Allende	Miguel Allende	982,212.80	982,212.80	0.00	100	100	30-04-2022	29-05-2022	4,365.60 M2
SE - URBANIZACIÓN	4018	333MAPR004 018	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Nuevo Paraíso	Nuevo Paraíso	1,979,186.01	1,979,186.01	0.00	100	100	30-04-2022	29-05-2022	7,200.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4019	333MAPR004 019	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	1,790,900.00	1,790,900.00	0.00	100	100	19-05-2022	17-06-2022	8,377.66 M2




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO	METAS:
SE - URBANIZACIÓN	4021	333MAPR004 021	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad de Profesor Graciano Sánchez	Profesor Graciano Sánchez	2,989,373.58	2,989,373.58	0.00	100	100	16-05-2022	04-07-2022	9,909.45 M2
SE - URBANIZACIÓN	4022	333MAPR004 022	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Cinco de Febrero	Cinco de Febrero	1,444,389.62	1,444,389.62	0.00	100	100	31-05-2022	19-07-2022	5,684.07 M2
SE - URBANIZACIÓN	4023	333MAPR004 023	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Coronel Ortiz Ávila	Coronel Ortiz Ávila	1,287,422.86	1,287,422.86	0.00	100	100	25-05-2022	23-06-2022	5,820.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4024	333MAPR004 024	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad General Ortiz Ávila	General Ortiz Ávila	1,561,430.54	1,561,430.54	0.00	100	100	25-05-2022	23-06-2022	6,900.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4027	333MAPR004 027	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad José María Morelos y Pavón	José María Morelos y Pavón	1,484,990.00	1,484,990.00	0.00	100	100	01-07-2022	30-07-2022	5,886.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4028	333MAPR004 028	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Villamar	Villamar	809,510.86	809,510.86	0.00	100	100	01-07-2022	30-07-2022	3,600.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4032	333MAPR004 032	Construcción de Parque Público en Champotón Localidad Km. 67 Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	1,547,915.37	1,547,915.37	0.00	100	100	15-08-2022	13-10-2022	1 Parque
SE - URBANIZACIÓN	4033	333MAPR004 033	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Chac Chelto	Chac Chelto	909,184.14	909,184.14	0.00	100	100	15-08-2022	13-10-2022	3,900.00 M2



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	METAS:
SE - URBANIZACIÓN	4037	333MAPR004 037	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria	Ley Federal de Reforma Agraria	2,444,655.74	2,444,655.74	0.00	100	15-08-2022	28-09-2022	1,724.66 M2

Resumen por Programa = 27 Registros de Detalle

Total del Programa \$43,918,954.32 \$43,918,954.32 \$0.00

PROGRAMA SG - ELECTRIFICACIÓN

SG - ELECTRIFICACIÓN	4020	333MAPR004 020	Rehabilitación de Alumbrado Público en Champotón Localidad de Revolución	Revolución	419,235.69	419,235.69	0.00	100	16-05-2022	14-06-2022	58 piezas
SG - ELECTRIFICACIÓN	4026	333MAPR004 026	Ampliación de Electrificación en Champotón Localidad Chac Cheito	Chac Cheito	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	100	02-06-2022	16-07-2022	17 Piezas
SG - ELECTRIFICACIÓN	4029	333MAPR004 029	Ampliación de Electrificación en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria	Ley Federal de Reforma Agraria	989,903.06	989,903.06	0.00	100	15-07-2022	28-08-2022	15 Piezas
SG - ELECTRIFICACIÓN	4034	333MAPR004 034	Rehabilitación de Alumbrado Público en Champotón Localidad Uulmal	Uulmal	278,797.82	278,797.82	0.00	100	15-08-2022	13-09-2022	36 Piezas
SG - ELECTRIFICACIÓN	4038	333MAPR004 038	Ampliación de Alumbrado Público en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria	Ley Federal de Reforma Agraria	991,879.64	991,879.64	0.00	100	15-08-2022	13-09-2022	15 Piezas
SG - ELECTRIFICACIÓN	4031	333MCAN004 001	Ampliación de Electrificación en Champotón Colonia Camaroncillo	Champotón	0.00	0.00	0.00	0			

Resumen por Programa = 6 Registros de Detalle

Total del Programa \$3,794,816.21 \$3,794,816.21 \$0.00

PROGRAMA SH - VIVIENDA DIGNA




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
SH - VIVIENDA DIGNA	4044	333MAPR004 044	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	937,556.34	937,556.34	0.00	100	100	15-10-2022	28-11-2022	2,340.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4045	333MAPR004 045	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	1,009,193.84	1,009,193.84	0.00	100	100	15-10-2022	28-11-2022	2,520.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4046	333MAPR004 046	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	1,281,089.18	1,281,089.18	0.00	100	100	15-10-2022	28-11-2022	3,200.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4047	333MAPR004 047	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	954,200.00	954,200.00	0.00	100	100	15-10-2022	28-11-2022	2,380.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4048	333MAPR004 048	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	762,100.00	762,100.00	0.00	100	100	15-10-2022	28-11-2022	1,900.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4049	333MAPR004 049	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	1,041,507.67	1,041,507.67	0.00	100	100	15-10-2022	28-11-2022	2,600.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4050	333MAPR004 050	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	403,264.21	403,264.21	0.00	100	100	15-10-2022	13-11-2022	1,000.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4051	333MAPR004 051	Construcción de Baños en Champotón Localidad Sihochac	Sihochac	1,530,587.28	1,530,587.28	0.00	100	100	15-10-2022	13-12-2022	15 Baños



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO:	METAS:
SH - VIVIENDA DIGNA	4052	333MAPR004 052	Construcción de Cuarto para Baño en Champotón Localidad Champotón	Champotón	2,342,653.29	2,342,653.29	0.00	100	15-10-2022	28-12-2022	23 Baños
SH - VIVIENDA DIGNA	4053	333MAPR004 053	Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Localidad Champotón	Champotón	1,200,834.67	1,200,834.67	0.00	100	15-10-2022	28-12-2022	672.72 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4054	333MAPR004 054	Construcción de Cuarto para Baño en Champotón Localidad Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	1,939,555.05	1,939,555.05	0.00	100	15-10-2022	28-12-2022	19 Baños
SH - VIVIENDA DIGNA	4055	333MAPR004 055	Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	688,219.97	688,219.97	0.00	100	15-10-2022	26-12-2022	344.60 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4056	333MAPR004 056	Construcción de Cuarto para Baño en Champotón Localidad Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	1,633,200.00	1,633,200.00	0.00	100	15-10-2022	13-12-2022	16 Baños
Resumen por Programa = 13 Registros de Detalle					Total del Programa	\$15,723,961.50	\$15,723,961.50				\$0.00
PROGRAMA SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4013	333MAPR004 013	Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Uxmal	Uxmal	3,477,249.28	3,477,249.28	0.00	100	11-04-2022	09-07-2022	1 Cancha
Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle					Total del Programa	\$3,477,249.28	\$3,477,249.28				\$0.00
PROGRAMA U9 - DEF. REG. Y COND. DE LA PLAN.											
U9 - DEF. REG. Y COND. DE LA PLAN.	4001	333MCANIND 004001	Gastos Indirectos 2022	Champotón	0.00	0.00	0.00	0			#/Nú ml



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	METAS:
U9 - DEF. REG. Y COND. DE LA PLAN.	4002	333MINDD04 002	Acondicionamiento de las Áreas de Recaudación del Municipio de Champotón	Champotón	1,598,753.64	1,598,753.64	0.00	100	01-07-2022	30-11-2022	800.00 M2
U9 - DEF. REG. Y COND. DE LA PLAN.	4003	333MINDD04 003	Adquisición de Equipo de Computo	Champotón	99,994.32	99,994.32	0.00	100	30-09-2022	29-10-2022	6 Equipos

Resumen por "Programa" = 3 Registros de Detalle

Total del Programa	\$1,698,747.96	\$1,698,747.96	\$0.00
SUMA TOTAL	\$85,360,086.39	\$85,360,086.39	\$0.00
Traspaso a la obra 4062	465,294.25	465,294.25	0.00
Subtotal	85,825,380.64	85,825,380.64	0.00
Saldo reintegrado a la TESOFE	1,246.36	0.00	1,246.36
TOTAL	85,826,627.00	85,825,380.64	1,246.36

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
MEZCLA DE RECURSOS FISM E INTERESES 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de marzo de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:			
SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4062	333MAPR004 062	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Col. Lázaro Cárdenas	Champotón	503,266.26	503,266.26	0.00	100	04-11-2022	03-12-2022	724.80 M2			
					Total del Programa							\$503,266.26	\$503,266.26	\$0.00
					Resumen por 'Programa' = 1 Registros de Detail					SUMA TOTAL	\$503,266.26	\$503,266.26	\$0.00	

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN