



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPUTON

FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                                        | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:      | NOMBRE DE LA OBRA                                                                         | LOCALIDAD:             | APROBADO           | EJERCIDO       | POR EJERC.     | % AVANC. | FECHA PROGRAMADA |            | METAS:     |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------|------------|-------------|
|                                                 |             |                   |                                                                                           |                        |                    |                |                | FIS.     | FIN.             | INICIO     | TERMINO:   |             |
| PROGRAMA SC - AGUA POTABLE                      |             |                   |                                                                                           |                        |                    |                |                |          |                  |            |            |             |
| SC - AGUA POTABLE                               | 4025        | 333MAPR004 025/23 | Rehabilitación del Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | 3,456,912.82       | 1,033,208.57   | 2,423,704.25   | 25       | 30               | 05-07-2023 | 02-09-2023 | 1 Sistema   |
| SC - AGUA POTABLE                               | 4031        | 333MAPR004 031/23 | Ampliación de la Red de Agua Entubada en champotón Localidad la Joya                      | La Joya                | 847,448.40         | 0.00           | 847,448.40     | 0        | 0                | 10-08-2023 | 08-09-2023 | 1,100.00 MI |
| SC - AGUA POTABLE                               | 4041        | 333MAPR004 041/23 | Construcción de Sistema de Agua Entubada en Champotón                                     | Champotón              | 2,822,924.30       | 0.00           | 2,822,924.30   | 0        | 0                | 21-09-2023 | 19-12-2023 | 1 Sistema   |
| Resumen por 'Programa '= 3 Registros de Detalle |             |                   |                                                                                           |                        | Total del Programa |                |                |          |                  |            |            |             |
| PROGRAMA SD-ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS  |             |                   |                                                                                           |                        | \$7,127,285.52     | \$1,033,208.57 | \$6,094,076.95 |          |                  |            |            |             |
| SD-ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS           | 4021        | 333MAPR004 021/23 | Construcción de Drenaje Pluvial (2DA. Etapa) en Champotón Localidad Xbacab                | Xbacab                 | 3,480,000.00       | 1,042,081.40   | 2,437,918.60   | 20       | 30               | 10-07-2023 | 07-09-2023 | 440 MI      |
| Resumen por 'Programa '= 1 Registros de Detalle |             |                   |                                                                                           |                        | Total del Programa |                |                |          |                  |            |            |             |
| PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN                      |             |                   |                                                                                           |                        | \$3,480,000.00     | \$1,042,081.40 | \$2,437,918.60 |          |                  |            |            |             |
| SE - URBANIZACIÓN                               | 4001        | 333MAPR004 001/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Paraiso                                     | Champotón              | 998,964.56         | 998,964.56     | 0.00           | 100      | 100              | 08-03-2023 | 16-04-2023 | 549.00 M2   |
| SE - URBANIZACIÓN                               | 4003        | 333MAPR004 003/23 | Construcción de Guarniciones y Banquetas en Champotón Localidad Villa de Guadalupe        | Villa de Guadalupe     | 500,000.00         | 422,666.82     | 77,333.18      | 100      | 85               | 06-03-2023 | 04-04-2023 | 530.40 M2   |
| SE - URBANIZACIÓN                               | 4004        | 333MAPR004 004/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Plan Chac                                   | Champotón, C.M.        | 3,478,413.80       | 3,478,413.80   | 0.00           | 100      | 100              | 24-03-2023 | 27-04-2023 | 6,470.34 M2 |

591



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FAISMUN 2023

## Control de la Inversión 2023

### Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA          | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:      | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                        | LOCALIDAD:            | APROBADO     | EJERCIDO     | POR EJERC.   | % AVANC. FIS. | FIN. | FECHA PROGRAMADA INICIO | TERMINO:   | METAS:      |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|-------------------------|------------|-------------|
| SE - URBANIZACIÓN | 4005        | 333MAPR004 005/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia La Cruz (Calle 1 entre Av. Concordia e Isabel La Católica) | Champotón, C.M.       | 3,479,087.27 | 3,479,087.27 | 0.00         | 100           | 100  | 14-04-2023              | 28-05-2023 | 6,340.91 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN | 4006        | 333MAPR004 006/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia El Mirador II                                              | Champotón, C.M.       | 3,349,770.45 | 3,349,770.45 | 0.00         | 100           | 100  | 19-05-2023              | 02-07-2023 | 5,010.12 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN | 4007        | 333MAPR004 007/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Hool                                                     | Hool                  | 2,000,000.00 | 599,928.00   | 1,400,072.00 | 95            | 30   | 26-05-2023              | 04-07-2023 | 7,380.00 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN | 4008        | 333MAPR004 008/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Dzacabuchen                                              | Dzacabuchen           | 2,000,000.00 | 0.00         | 2,000,000.00 | 0             | 0    | 26-05-2023              | 24-06-2023 | 7,351.98 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN | 4009        | 333MAPR004 009/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad El Porvenir                                              | El Porvenir           | 1,662,918.12 | 0.00         | 1,662,918.12 | 0             | 0    | 26-05-2023              | 24-06-2023 | 6,000.00 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN | 4010        | 333MAPR004 010/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Varas Colonia (Calle 16 entre 15 B y Calle 29)                     | Champotón C.M.        | 3,479,145.07 | 3,116,455.21 | 362,689.86   | 90            | 90   | 30-05-2023              | 28-06-2023 | 5,250.00 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN | 4011        | 333MAPR004 011/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Valle de Quetzalcoatl                                    | Valle de Quetzalcoatl | 1,495,576.66 | 448,143.51   | 1,047,433.15 | 0             | 30   | 26-05-2023              | 24-06-2023 | 5,520.00 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN | 4012        | 333MAPR004 012/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad José López Portillo                                      | José López Portillo   | 1,000,000.00 | 299,656.89   | 700,343.11   | 0             | 30   | 26-05-2023              | 24-06-2023 | 3,960.00 M2 |






# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

## FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA          | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:      | NOMBRE DE LA OBRA                                                                     | LOCALIDAD:                 | APROBADO     | EJERCIDO     | POR EJERC.   | % AVANC. | FECHA PROGRAMADA | METAS:     |            |             |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------|------------|------------|-------------|
|                   |             |                   |                                                                                       |                            |              |              |              | FIS.     | FIN.             | INICIO     | TERMINO:   |             |
| SE - URBANIZACIÓN | 4013        | 333MAPR004 013/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Nayari de Castelliol                  | Nayari de Castelliol       | 2,484,114.64 | 744,619.74   | 1,739,494.90 | 0        | 30               | 26-05-2023 | 24-06-2023 | 8,580.00 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN | 4014        | 333MAPR004 014/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Cañaveral y Ampliación la Cruz          | Champotón C.M.             | 1,489,490.78 | 0.00         | 1,489,490.78 | 30       | 0                | 30-05-2023 | 03-07-2023 | 3,350.00 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN | 4015        | 333MAPR004 015/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Varias Colonias (Calle 20, Calle 21 y Calle 22) | Champotón C.M.             | 3,480,000.00 | 0.00         | 3,480,000.00 | 90       | 0                | 30-05-2023 | 03-07-2023 | 5,925.00 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN | 4023        | 333MAPR004 023/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Varias Colonias Calle 18, 27, 14 y 7            | Champotón C.M.             | 950,000.00   | 0.00         | 950,000.00   | 0        | 0                | 31-07-2023 | 29-08-2023 | 3,224.72 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN | 4027        | 333MAPR004 027/23 | Rehabilitación del Parque Público en Champotón Colonia Ulises Sansores                | Champotón C.M.             | 3,479,983.93 | 1,043,865.21 | 2,436,118.72 | 15       | 30               | 07-08-2023 | 04-11-2023 | 1,210.00 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN | 4028        | 333MAPR004 028/23 | Rehabilitación de Parque Público Costero en Champotón                                 | Champotón C.M.             | 614,447.01   | 0.00         | 614,447.01   | 0        | 0                | 31-07-2023 | 29-08-2023 | 1 Pieza     |
| SE - URBANIZACIÓN | 4029        | 333MAPR004 029/23 | Construcción de Parque Público en Champotón Colonia Infonavit                         | Champotón C.M.             | 1,840,787.04 | 0.00         | 1,840,787.04 | 0        | 0                | 03-08-2023 | 01-10-2023 | 427.75 M2   |
| SE - URBANIZACIÓN | 4030        | 333MAPR004 030/23 | Rehabilitación del Parque Público en Champotón Localidad José María Morelos y Pavón   | José María Morelos y Pavón | 1,846,666.69 | 0.00         | 1,846,666.69 | 0        | 0                | 10-08-2023 | 08-10-2023 | 1 Parque    |



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

## FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                                       | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:      | NOMBRE DE LA OBRA                                                                 | LOCALIDAD:          | APROBADO           | EJERCIDO   | POR EJERC.   | % AVANC.                                        | FECHA PROGRAMADA | METAS:     |            |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
|                                                |             |                   |                                                                                   |                     |                    |            |              | FIS. FIN.                                       | INICIO           | TERMINO:   |            |             |
| SE - URBANIZACIÓN                              | 4033        | 333MAPR004 033/23 | Rehabilitación del Comedor Comunitario en Champotón Localidad Santo Domingo Kesté | Santo Domingo Kesté | 498,951.57         | 0.00       | 498,951.57   | 0                                               | 0                | 31-07-2023 | 29-08-2023 | 72.00 M2    |
| SE - URBANIZACIÓN                              | 4038        | 333MAPR004 038/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San Antonio del Río               | San Antonio del Río | 1,000,000.00       | 0.00       | 1,000,000.00 | 0                                               | 0                | 11-09-2023 | 25-10-2023 | 3,500.00 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN                              | 4039        | 333MAPR004 039/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Pixoyal                           | Pixoyal             | 1,000,000.00       | 0.00       | 1,000,000.00 | 0                                               | 0                | 11-09-2023 | 25-10-2023 | 3,513.30 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN                              | 4040        | 333MAPR004 040/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Sihochac                          | Sihochac            | 1,486,329.00       | 0.00       | 1,486,329.00 | 0                                               | 0                | 13-09-2023 | 27-10-2023 | 4,200.00 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN                              | 4022        | 333MCAN004 001/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Arrocería                           | Champotón C.M.      | 0.00               | 0.00       | 0.00         | 0                                               | # Num i          | 00-00-00   | 00-00-00   | 2,902.20 M2 |
| Resumen por Programa = 24 Registros de Detalle |             |                   |                                                                                   |                     | Total del Programa |            |              | \$43,614,646.59 \$17,981,571.46 \$26,633,075.13 |                  |            |            |             |
| SG - ELECTRIFICACION                           | 4026        | 333MAPR004 026/23 | Rehabilitación de Alumbrado Público en Champotón Varias Localidades               | Varias Localidades  | 2,348,654.61       | 701,744.75 | 1,646,909.86 | 50                                              | 30               | 31-07-2023 | 29-08-2023 | 470 Piezas  |
| SG - ELECTRIFICACION                           | 4032        | 333MAPR004 032/23 | Ampliación de Electrificación en Champotón Colonia Buenavista                     | Champotón C.M.      | 1,995,455.57       | 0.00       | 1,995,455.57 | 0                                               | 0                | 15-08-2023 | 28-09-2023 | 24 Piezas   |
| Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle  |             |                   |                                                                                   |                     | Total del Programa |            |              | \$4,344,110.18 \$701,744.75 \$3,642,365.43      |                  |            |            |             |
| PROGRAMA SH - VIVIENDA DIGNA                   |             |                   |                                                                                   |                     |                    |            |              |                                                 |                  |            |            |             |






H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON  
FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                                        | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:      | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                 | LOCALIDAD:          | APROBADO                                 | EJERCIDO     | POR EJERC.     | % AVANC.       | FECHA PROGRAMADA | METAS:         |            |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|-------------|
|                                                 |             |                   |                                                                                                   |                     |                                          |              |                | FIS. FIN.      | INICIO           | TERMINO:       |            |             |
| SH - VIVIENDA DIGNA                             | 4034        | 333MAPR004 034/23 | Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Colonia Lázaro Cárdenas y El Huamal                | Champotón C.M       | 521,254.95                               | 0.00         | 521,254.95     | 0              | 0                | 27-09-2023     | 31-10-2023 | 37.34 M2    |
| SH - VIVIENDA DIGNA                             | 4035        | 333MAPR004 035/23 | Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Colonia Aserradero y Lázaro Cárdenas               | Champotón C.M.      | 742,678.71                               | 0.00         | 742,678.71     | 0              | 0                | 01-09-2023     | 05-10-2023 | 564.06 M2   |
| SH - VIVIENDA DIGNA                             | 4036        | 333MAPR004 036/23 | Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Colonia La Cruz, Arrocería y Nueva Esperanza       | Champotón C.M.      | 742,678.71                               | 0.00         | 742,678.71     | 0              | 0                | 01-09-2023     | 05-10-2023 | 564.06 M2   |
| SH - VIVIENDA DIGNA                             | 4042        | 333MAPR004 042/23 | Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Localidad Villamar                                 | Villamar            | 302,720.93                               | 0.00         | 302,720.93     | 0              | 0                | 27-09-2023     | 31-10-2023 | 18.67 M2    |
| Resumen por 'Programa' = 4 Registros de Detalle |             |                   |                                                                                                   |                     | Total del Programa                       |              | \$2,309,333.30 | \$0.00         |                  | \$2,309,333.30 |            |             |
| PROGRAMA                                        |             |                   |                                                                                                   |                     | SL - INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA    |              |                |                |                  |                |            |             |
| SL - INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA           | 4037        | 333MCAN004 002/23 | Construcción de Aula y Baños para Educación Secundaria en Champotón Localidad Coronel Ortiz Avila | Coronel Ortiz Avila | 0.00                                     | 0.00         | 0.00           | 0              | 0                | 00-00-00       | 00-00-00   | M2          |
| Resumen por 'Programa' = 1 Registros de Detalle |             |                   |                                                                                                   |                     | Total del Programa                       |              | \$0.00         | \$0.00         |                  | \$0.00         |            |             |
| PROGRAMA                                        |             |                   |                                                                                                   |                     | SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA           |              |                |                |                  |                |            |             |
| SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                  | 4002        | 333MAPR004 002/23 | Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Maya Tecun II                               | Maya Tecun II       | 3,480,000.00                             | 0.00         | 3,480,000.00   | 0              | 0                | 10-03-2023     | 07-06-2023 | 1.00 Cancha |
| SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                  | 4024        | 333MAPR004 024/23 | Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Santo Domingo Kesté                         | Santo Domingo Kesté | 3,480,000.00                             | 1,043,906.39 | 2,436,093.61   | 0              | 30               | 31-07-2023     | 28-10-2023 | 1.00 Cancha |
| Resumen por 'Programa' = 2 Registros de Detalle |             |                   |                                                                                                   |                     | Total del Programa                       |              | \$6,960,000.00 | \$1,043,906.39 |                  | \$5,916,093.61 |            |             |
| PROGRAMA                                        |             |                   |                                                                                                   |                     | U9 - DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R |              |                |                |                  |                |            |             |

8



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON  
FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                                      | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:         | NOMBRE DE LA OBRA                      | LOCALIDAD:     | APROBADO        | EJERCIDO        | POR EJERC.      | % AVANC. FIS. FIN. | FECHA PROGRAMADA INICIO | FECHA PROGRAMADA TERMINO: | METAS: |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| U9 - DEF Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R       | 4001        | 333MINID004 001/2023 | Arrendamiento de Vehículo en Champotón | Champotón C.M. | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0                  | 00-00-00                | 00-00-00                  |        |
| Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle |             |                      |                                        |                |                 |                 |                 |                    |                         |                           |        |
| Total del Programa                            |             |                      |                                        |                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |                    |                         |                           |        |
| SUMA TOTAL                                    |             |                      |                                        |                | \$67,835,375.59 | \$21,802,512.57 | \$46,032,863.02 |                    |                         |                           |        |
| BANOBRAS                                      |             |                      |                                        |                | 21,456,415.70   | 19,310,774.13   | 2,145,641.57    |                    |                         |                           |        |
| APORTACIÓN A PROAGUA                          |             |                      |                                        |                | 5,862,895.18    | 1,537,064.89    | 4,325,830.29    |                    |                         |                           |        |
| Saldo por APROBAR                             |             |                      |                                        |                | 9,197,233.53    | 0.00            | 9,197,233.53    |                    |                         |                           |        |
| TOTAL                                         |             |                      |                                        |                | 104,351,920.00  | 42,650,351.59   | 61,701,568.41   |                    |                         |                           |        |

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN





# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

## BANOBRAS 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                                       | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:          | NOMBRE DE LA OBRA                                                                   | LOCALIDAD:             | APROBADO           | EJERCIDO       | POR EJERC.     | % AVANC. FIS. | FECHA PROGRAMADA INICIO | TERMINO:   | METAS:      |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|-------------|
| PROGRAMA SC - AGUA POTABLE                     |             |                       |                                                                                     |                        |                    |                |                |               |                         |            |             |
| SC - AGUA POTABLE                              | BO-011      | APR- BANOBRAS- 011/23 | Construcción de Sistema de Agua Entubada en Champotón localidad Ignacio López Rayón | Ignacio López Rayón    | 3,351,826.74       | 1,005,548.02   | 2,346,278.72   | 10            | 14-04-2023              | 12-07-2023 | 1 Sistema   |
| Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle  |             |                       |                                                                                     |                        | Total del Programa |                |                |               |                         |            |             |
|                                                |             |                       |                                                                                     |                        | \$3,351,826.74     | \$1,005,548.02 | \$2,346,278.72 |               |                         |            |             |
| PROGRAMA SD-ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS |             |                       |                                                                                     |                        |                    |                |                |               |                         |            |             |
| SD- ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS        | BO-008      | APR- BANOBRAS- 008/23 | Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Colonia Nueva Jerusalén                | Champotón C.M.         | 3,215,274.88       | 1,287,467.43   | 1,927,807.45   | 100           | 14-04-2023              | 13-05-2023 | 233 Metros  |
| Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle  |             |                       |                                                                                     |                        | Total del Programa |                |                |               |                         |            |             |
|                                                |             |                       |                                                                                     |                        | \$3,215,274.88     | 1,287,467.43   | 1,927,807.45   |               |                         |            |             |
| SD- ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS        | BO-012      | APR- BANOBRAS- 012/23 | Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Colonia Felipe Carrillo Puerto         | Felipe Carrillo Puerto | 448,873.95         | 0.00           | 448,873.95     | 100           | 14-04-2023              | 13-05-2023 | 7.00 Piezas |
| Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle  |             |                       |                                                                                     |                        | Total del Programa |                |                |               |                         |            |             |
|                                                |             |                       |                                                                                     |                        | \$3,664,148.83     | \$1,287,467.43 | \$2,376,681.40 |               |                         |            |             |
| PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN                     |             |                       |                                                                                     |                        |                    |                |                |               |                         |            |             |
| SE - URBANIZACIÓN                              | BO-001      | APR- BANOBRAS- 001/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San José Carpizo 1                  | San José Carpizo 1     | 1,581,045.75       | 1,581,045.75   | 0.00           | 100           | 10-02-2023              | 11-03-2023 | 6,120.00 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN                              | BO-002      | APR- BANOBRAS- 002/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Xbacab                              | Xbacab                 | 2,080,247.21       | 2,080,247.21   | 0.00           | 100           | 16-02-2023              | 01-04-2023 | 7,802.58 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN                              | BO-003      | APR- BANOBRAS- 003/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San Antonio Yacasay                 | San Antonio Yacasay    | 1,498,294.92       | 1,170,424.80   | 327,870.12     | 100           | 16-02-2023              | 17-03-2023 | 5,400.00 M2 |
| SE - URBANIZACIÓN                              | BO-005      | APR- BANOBRAS- 005/23 | Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Revolución                          | Revolución             | 2,080,395.05       | 2,080,395.05   | 0.00           | 100           | 01-03-2023              | 30-03-2023 | 7,804.20 M2 |
| Resumen por Programa = 4 Registros de Detalle  |             |                       |                                                                                     |                        | Total del Programa |                |                |               |                         |            |             |
|                                                |             |                       |                                                                                     |                        | \$7,239,982.93     | \$6,912,112.81 | \$327,870.12   |               |                         |            |             |
| PROGRAMA SG - ELECTRIFICACIÓN                  |             |                       |                                                                                     |                        |                    |                |                |               |                         |            |             |



CHAMPOTON

# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

## BANOBRAS 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                                      | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:       | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                               | LOCALIDAD:                     | APROBADO           | EJERCIDO        | POR EJERC.     | % AVANC. FIS.  | FECHA PROGRAMADA INICIO | FECHA PROGRAMADA TERMINO: | METAS:         |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| SG-ELECTRIFICACION                            | BO-009      | APR-BANOBRA-009/23 | Equipamiento de Electrificación con Paneles Solares para el Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Santo Domingo Kesté | Santo Domingo Kesté            | 2,456,522.31       | 2,219,418.53    | 237,103.78     | 100            | 31-03-2023              | 29-05-2023                | 84 Piezas      |
| SG-ELECTRIFICACION                            | BO-010      | APR-BANOBRA-010/23 | Ampliación de Electrificación en Champotón Colonia Mirador I                                                                    | Champotón C.M.                 | 1,480,000.00       | 1,273,271.39    | 206,728.61     | 100            | 14-04-2023              | 28-05-2023                | 18 Piezas      |
| SG-ELECTRIFICACION                            | BO-013      | APR-BANOBRA-013/23 | Rehabilitación de Alumbrado Público en Champotón Varias Localidades                                                             | Champotón (Varias Localidades) | 3,125,500.19       | 3,125,500.19    | 0.00           | 100            | 17-04-2023              | 28-05-2023                | 635 Luminarias |
| SG-ELECTRIFICACION                            | BO-014      | APR-BANOBRA-014/23 | Rehabilitación de Alumbrado Público en Champotón C.M.                                                                           | Champotón C.M.                 | 3,224,208.90       | 3,224,208.90    | 0.00           | 100            | 17-04-2023              | 16-05-2023                | 465 Luminarias |
| Resumen por Programa = 4 Registros de Detalle |             |                    |                                                                                                                                 |                                | Total del Programa | \$10,286,231.40 | \$9,842,399.01 | \$443,832.39   |                         |                           |                |
| PROGRAMA SG-ELECTRIFICACIÓN                   |             |                    |                                                                                                                                 |                                |                    |                 |                |                |                         |                           |                |
| SG-ELECTRIFICACION                            | BO-015      | APR-BANOBRA-015/23 | Ampliación de Electrificación en Champotón Colonia Mirador II                                                                   | Champotón C.M.                 | 750,987.69         | 0.00            | 750,987.69     | 0              | 30-08-2023              | 28-09-2023                | 10 Piezas      |
| Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle |             |                    |                                                                                                                                 |                                | Total del Programa | \$750,987.69    | \$0.00         | \$750,987.69   |                         |                           |                |
| PROGRAMA SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA         |             |                    |                                                                                                                                 |                                |                    |                 |                |                |                         |                           |                |
| SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                  | BO-006      | APR-BANOBRA-006/23 | Construcción de Cancha Techada en Champotón Moquel                                                                              | Moquel                         | 3,385,592.95       | 3,385,592.95    | 0.00           | 100            | 10-03-2023              | 07-06-2023                | 1.00 Cancha    |
| SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                  | BO-007      | APR-BANOBRA-007/23 | Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Maya Tecun I                                                              | Maya Tecun I                   | 3,376,078.59       | 2,372,512.46    | 1,003,566.13   | 100            | 10-03-2023              | 07-06-2023                | 1.00 Cancha    |
| Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle |             |                    |                                                                                                                                 |                                | Total del Programa | \$6,761,671.54  | \$5,758,105.41 | \$1,003,566.13 |                         |                           |                |
| PROGRAMA UB-CAMINOS RURALES                   |             |                    |                                                                                                                                 |                                |                    |                 |                |                |                         |                           |                |





H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON  
BANOBRAS 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                                      | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:                | NOMBRE DE LA OBRA                                            | LOCALIDAD:          | APROBADO        | EJERCIDO        | POR EJERC.     | % AVANC. FIS. | FECHA PROGRAMADA INICIO | FECHA PROGRAMADA TERMINO: | METAS:      |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| UB - CAMINOS RURALES                          | BO-004      | APR-<br>BANOBRAS-<br>004/23 | Rehabilitación de Caminos Sacacosecha en Adolfo López Mateos | Adolfo López Mateos | 2,497,149.15    | 1,523,901.64    | 973,247.51     | 100           | 10-02-2023              | 26-03-2023                | 7,860 00 M2 |
| Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle |             |                             |                                                              |                     |                 |                 |                |               |                         |                           |             |
| Total del Programa                            |             |                             |                                                              |                     | \$2,497,149.15  | \$1,523,901.64  | \$973,247.51   |               |                         |                           |             |
| SUMA TOTAL                                    |             |                             |                                                              |                     | \$34,551,998.28 | \$26,329,534.32 | \$8,222,463.96 |               |                         |                           |             |

MITRO LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON  
Recursos Municipales (Cuenta Corriente) 2023


Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                              | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:    | NOMBRE DE LA OBRA                                                    | LOCALIDAD:     | APROBADO               | EJERCIDO       | POR EJERC.     | % AVANC. FIS. | FECHA PROGRAMADA INICIO | TERMINO:   | METAS:     |             |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN            |             |                 |                                                                      |                |                        |                |                |               |                         |            |            |             |
| SE - URBANIZACIÓN                     | CC-003      | APR-CC-003/2023 | Construcción de Parador Fotográfico en Centro Historico en Champotón | Champotón C.M. | 1,164,779.18           | 0.00           | 1,164,779.18   | 0             | 0                       | 15-09-2023 | 13-11-2023 | 35.85 M2    |
| Resumen por Programa =                |             |                 |                                                                      |                | 1 Registros de Detalle |                |                |               |                         |            |            |             |
| PROGRAMA SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |             |                 |                                                                      |                |                        |                |                |               |                         |            |            |             |
| SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA          | CC-001      | APR-CC-001/2023 | Construcción de Cancha Techada en Champotón Colonia Las Mercedes     | Champotón C.M. | 3,198,198.90           | 3,198,198.90   | 0.00           | 100           | 100                     | 16-01-2023 | 06-04-2023 | 1.00 Cancha |
| Resumen por Programa =                |             |                 |                                                                      |                | 1 Registros de Detalle |                |                |               |                         |            |            |             |
| Total del Programa                    |             |                 |                                                                      |                | \$3,198,198.90         | \$3,198,198.90 | \$0.00         |               |                         |            |            |             |
| SUMA TOTAL                            |             |                 |                                                                      |                | \$4,362,978.08         | \$3,198,198.90 | \$1,164,779.18 |               |                         |            |            |             |

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN





H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON  
FONDO PETROLERO 2022 (ADEFAS)

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                                               | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:   | NOMBRE DE LA OBRA                                          | LOCALIDAD:     | APROBADO           | EJERCIDO     | POR EJERC.   | % AVANC. FIS. FIN. | FECHA PROGRAMADA INICIO | TERMINO:   | METAS:      |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------|-------------|
| <b>PROGRAMA S5-PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b> |             |                |                                                            |                |                    |              |              |                    |                         |            |             |
| S5-PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA                 | FP-009      | FP-APR009/2022 | Rehabilitación del Relleno Sanitario en Champotón C.M.     | Champotón C.M. | 600,000.00         | 600,000.00   | 0.00         | 100                | 01-03-2023              | 20-03-2023 | 6,341.50 M2 |
| Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle          |             |                |                                                            |                | Total del Programa | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00             |                         |            |             |
| <b>PROGRAMA SD-ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>  |             |                |                                                            |                |                    |              |              |                    |                         |            |             |
| SD-ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS                  | FP-010      | FP-APR010/2022 | Rehabilitación de Alcantarillado Público en Champotón C.M. | Champotón C.M. | 108,943.22         | 108,943.22   | 0.00         | 100                | 01-03-2023              | 30-03-2023 | 60 Piezas   |
| Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle          |             |                |                                                            |                | Total del Programa | \$108,943.22 | \$108,943.22 | \$0.00             |                         |            |             |
|                                                        |             |                |                                                            |                | <b>SUMA TOTAL</b>  | \$708,943.22 | \$708,943.22 | \$0.00             |                         |            |             |

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN  
MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)  
2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                 | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:                                  | NOMBRE DE LA OBRA                                               | LOCALIDAD:     | APROBADO               | EJERCIDO     | POR EJERC.  | % AVANC. FIS. FIN. | FECHA PROGRAMADA INICIO | TERMINO:   | METAS:      |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------|-------------|
| SC - AGUA POTABLE        | CC-002      | PROGRAMA SC - AGUA POTABLE<br>APR-CC-002/2023 | Capacidad Ambiental y Desarrollo Sustentable (Cultura del Agua) | Champotón C.M. | 500,000.00             | 446,504.00   | 53,496.00   | 90                 | 14-04-2023              | 31-12-2023 | 1.00 ACCIÓN |
| Resumen por 'Programa' = |             |                                               |                                                                 |                | 1 Registros de Detalle |              |             |                    |                         |            |             |
| Total del Programa       |             |                                               |                                                                 |                | \$500,000.00           | \$446,504.00 | \$53,496.00 |                    |                         |            |             |
| SUMA TOTAL               |             |                                               |                                                                 |                | \$500,000.00           | \$446,504.00 | \$53,496.00 |                    |                         |            |             |

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN





CHAMPOTON

# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

## MEZCLA DE RECURSOS PROAGUA Y FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                                      | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:      | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                   | LOCALIDAD:          | APROBADO           | EJERCIDO       | POR EJERC.     | % AVANC. | FECHA PROGRAMADA | METAS:                |           |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|------------------|-----------------------|-----------|
|                                               |             |                   |                                                                                                                                     |                     | FIS.               | FIN.           | INICIO         | TERMINO: |                  |                       |           |
| PROGRAMA SC - AGUA POTABLE                    |             |                   |                                                                                                                                     |                     |                    |                |                |          |                  |                       |           |
| SC - AGUA POTABLE                             | 4016        | 333MAPR004 016/23 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San José Carpio 1, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche   | San José Carpio 1   | 1,578,095.00       | 472,716.50     | 1,105,378.50   | 0        | 30               | 26-05-2023 24-08-2023 | 1 Sistema |
| SC - AGUA POTABLE                             | 4017        | 333MAPR004 017/23 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Ulumai, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche              | Ulumai              | 1,630,196.00       | 489,058.52     | 1,141,137.48   | 50       | 30               | 26-05-2023 24-08-2023 | 1 Sistema |
| SC - AGUA POTABLE                             | 4018        | 333MAPR004 018/23 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Juan Carpio, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche     | San Juan Carpio     | 2,021,254.97       | 606,375.93     | 1,414,879.04   | 35       | 30               | 26-05-2023 24-08-2023 | 1 Sistema |
| SC - AGUA POTABLE                             | 4019        | 333MAPR004 019/23 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Canasayab, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche           | Canasayab           | 3,315,756.00       | 993,623.87     | 2,322,132.13   | 45       | 30               | 26-05-2023 24-08-2023 | 1 Sistema |
| SC - AGUA POTABLE                             | 4020        | 333MAPR004 020/23 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de General Ortiz Ávila, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche | General Ortiz Ávila | 1,226,190.00       | 0.00           | 1,226,190.00   | 0        | 0                | 26-05-2023 24-08-2023 | 1 Sistema |
| Resumen por Programa = 5 Registros de Detalle |             |                   |                                                                                                                                     |                     | Total del Programa |                |                |          |                  |                       |           |
|                                               |             |                   |                                                                                                                                     |                     | \$9,771,491.97     | \$2,561,774.82 | \$7,209,717.15 |          |                  |                       |           |



**H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON**  
**MEZCLA DE RECURSOS PROAGUA Y FAISMUN 2023**

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA   | NO DE OBRA: | OFIC DE APR: | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD: | APROBADO       | EJERCIDO       | POR EJERC.     | % AVANC. | FECHA PROGRAMADA | METAS: |          |
|------------|-------------|--------------|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|--------|----------|
|            |             |              |                   |            |                |                |                | FIS.     | FIN.             | INICIO | TERMINO: |
| SUMA TOTAL |             |              |                   |            | \$9,771,491.97 | \$2,561,774.82 | \$7,209,717.15 |          |                  |        |          |

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN





H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON  
FONDO PETROLERO 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                                      | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:   | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                             | LOCALIDAD:     | APROBADO           | EJERCIDO       | POR EJERC.     | % AVANC. | FECHA PROGRAMADA | METAS:     |            |              |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------|------------|--------------|
|                                               |             |                |                                                                                                                               |                |                    |                |                | FIS.     | FIN.             | INICIO     | TERMINO:   |              |
| PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN                    |             |                |                                                                                                                               |                |                    |                |                |          |                  |            |            |              |
| SE - URBANIZACIÓN                             | FP-001      | FP-APR001/2023 | Rehabilitación de Calles en Champotón<br>Varias Colonias Calle 35 entre Av. Colosio y Calle 10; Calle 10 entre Calle 35 y 15B | Champotón C.M. | 3,476,598.36       | 1,042,979.51   | 2,433,618.85   | 50       | 30               | 11-07-2023 | 24-08-2023 | 3,920.00 M2  |
| SE - URBANIZACIÓN                             | FP-002      | FP-APR002/2023 | Rehabilitación de Calles en Champotón<br>Colonia Paraíso Privada Iguanas                                                      | Champotón C.M. | 1,336,706.00       | 0.00           | 1,336,706.00   | 0        | 0                | 31-07-2023 | 29-08-2023 | 492.20 M2    |
| SE - URBANIZACIÓN                             | FP-003      | FP-APR003/2023 | Mantenimiento y Conservación de Calles                                                                                        | Champotón C.M. | 149,996.40         | 0.00           | 149,996.40     | 0        | 0                | 31-07-2023 | 29-08-2023 | 7,485 Litros |
| SE - URBANIZACIÓN                             | FP-004      | FP-APR004/2023 | Rehabilitación de Calles en Champotón<br>Colonia Tajonal y Arrocería                                                          | Champotón C.M. | 3,330,000.00       | 0.00           | 3,330,000.00   | 0        | 0                | 05-09-2023 | 19-10-2023 | 3,438.30 M2  |
| Resumen por Programa = 4 Registros de Detalle |             |                |                                                                                                                               |                | Total del Programa |                |                |          |                  |            |            |              |
|                                               |             |                |                                                                                                                               |                | \$8,293,300.76     | \$1,042,979.51 | \$7,250,321.25 |          |                  |            |            |              |



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON  
FONDO PETROLERO 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA   | NO DE OBRA: | OFIC DE APR: | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD: | APROBADO       | EJERCIDO       | POR EJERC.     | % AVANC. FIS. | FECHA PROGRAMADA INICIO | FECHA PROGRAMADA TERMINO: | METAS: |
|------------|-------------|--------------|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| SUMA TOTAL |             |              |                   |            | \$8,293,300.76 | \$1,042,979.51 | \$7,250,321.25 |               |                         |                           |        |

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FISE 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA                                      | NO DE OBRA: | OFIC DE APR:      | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                       | LOCALIDAD:      | APROBADO           | EJERCIDO       | POR EJERC.   | % AVANC.       | FECHA PROGRAMADA | METAS:     |            |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------|------------|-------------|
|                                               |             |                   |                                                                                                         |                 |                    |                |              | FIS.           | FIN.             | INICIO     | TERMINO:   |             |
| PROGRAMA SC - AGUA POTABLE                    |             |                   |                                                                                                         |                 |                    |                |              |                |                  |            |            |             |
| SC - AGUA POTABLE                             | 124936-1    | APR-FISE-124936-1 | Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Entubada en l Localidad Pixoyal, Municipio de Champotón | Pixoyal         | 1,000,000.00       | 0.00           | 1,000,000.00 | 30             | 0                | 01-09-2023 | 31-10-2023 | 1 Pozo      |
| SC - AGUA POTABLE                             | 124938-1    | APR-FISE-124938-1 | Equipamiento de Pozo de Captación de Agua en la Localidad Miguel Colorado, Municipio de Champotón       | Miguel Colorado | 1,000,000.00       | 0.00           | 1,000,000.00 | 50             | 0                | 01-09-2023 | 03-11-2023 | 1 Pozo      |
| Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle |             |                   |                                                                                                         |                 | Total del Programa | \$2,000,000.00 | \$0.00       | \$2,000,000.00 |                  |            |            |             |
| PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN                    |             |                   |                                                                                                         |                 |                    |                |              |                |                  |            |            |             |
| SE - URBANIZACIÓN                             | 124937-1    | APR-FISE-124937-1 | Rehabilitación de Calles en la Localidad Maya Tecun I, Municipio de Champotón                           | Maya Tecun I    | 1,800,000.00       | 0.00           | 1,800,000.00 | 0              | 0                | 05-09-2023 | 06-10-2023 | 6,600.00 M2 |
| Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle |             |                   |                                                                                                         |                 | Total del Programa | \$1,800,000.00 | \$0.00       | \$1,800,000.00 |                  |            |            |             |

1





GOBIERNO REGIONAL  
CHAMPOTON



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FISE 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

| PROGRAMA   | NO DE OBRA: | OFIC DE APR: | NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD: | APROBADO       | EJERCIDO | POR EJERC.     | % AVANC. FIS. FIN. | FECHA PROGRAMADA INICIO | TERMINO: | METAS: |
|------------|-------------|--------------|-------------------|------------|----------------|----------|----------------|--------------------|-------------------------|----------|--------|
| SUMA TOTAL |             |              |                   |            | \$3.800.000.00 | \$0.00   | \$3.800.000.00 |                    |                         |          |        |

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION