

CHAMPOTÓN


H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE												
SC - AGUA POTABLE	4025	333MAPR004 025/23	Rehabilitación del Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	3,444,028.55	2,027,531.79	1,416,496.76	100	59	05-07-2023	02-09-2023	1 Sistema
SC - AGUA POTABLE	4031	333MAPR004 031/23	Ampliación de la Red de Agua Entubada en champotón Localidad la Joya	La Joya	845,603.10	678,338.94	167,264.16	100	80	10-08-2023	08-09-2023	1,100.00 MI
SC - AGUA POTABLE	4041	333MAPR004 041/23	Construcción de Sistema de Agua Entubada en Champotón Colonia Arrocería	Champotón	2,793,218.80	837,965.64	1,955,253.16	100	30	21-09-2023	19-12-223	1 Sistema
SC - AGUA POTABLE	4045	333MAPR004 045/23	Rehabilitación de Red de Agua Potable en Champotón Colonia Mirador II	Champotón, C.M.	638,086.97	191,426.09	446,660.88	100	30	11-10-2023	09-11-2023	80 MI
Resumen por Programa =					Total del Programa							
4 Registros de Detalle					\$7,720,937.42	\$3,735,262.46	\$3,985,674.96					
PROGRAMA SD-ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS												
SD-ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	4021	333MAPR004 021/23	Construcción de Drenaje Pluvial (2DA. Etapa) en Champotón Localidad Xbacab	Xbacab	3,473,604.65	3,473,604.65	0.00	100	100	10-07-2023	07-09-2023	440 MI
Resumen por Programa =					Total del Programa							
1 Registros de Detalle					\$3,473,604.65	\$3,473,604.65	\$0.00					
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
SE - URBANIZACIÓN	4001	333MAPR004 001/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Paraíso	Champotón	998,964.56	998,964.56	0.00	100	100	08-03-2023	16-04-2023	549.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4003	333MAPR004 003/23	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Champotón Localidad Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	498,374.85	498,374.85	0.00	100	100	06-03-2023	04-04-2023	530.40 M2




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SE - URBANIZACIÓN	4004	333MAPR004 004/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Plan Chac	Champotón, C. M.	3,478,413.80	3,478,413.80	0.00	100	100	24-03-2023	27-04-2023	6,470.34 M2
SE - URBANIZACIÓN	4005	333MAPR004 005/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia La Cruz (Calle1 entre Av. Concordia e Isabel La Católica)	Champotón, C. M.	3,479,087.27	3,479,087.27	0.00	100	100	14-04-2023	28-05-2023	6,340.91 M2
SE - URBANIZACIÓN	4006	333MAPR004 006/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia El Mirador II	Champotón, C. M.	3,349,770.45	3,349,770.45	0.00	100	100	19-05-2023	02-07-2023	5,010.12 M2
SE - URBANIZACIÓN	4007	333MAPR004 007/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Hool	Hool	1,999,760.01	1,999,760.01	0.00	100	100	26-05-2023	04-07-2023	7,449.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4008	333MAPR004 008/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Dzacabuchen	Dzacabuchen	1,998,005.10	1,998,005.10	0.00	100	100	26-05-2023	24-06-2023	7,452.79 M2
SE - URBANIZACIÓN	4009	333MAPR004 009/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad El Porvenir	El Porvenir	1,660,583.13	1,455,540.83	205,042.30	100	88	26-05-2023	24-06-2023	6,000.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4010	333MAPR004 010/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Varas Colonia (Calle 16 entre 15 B y Calle 29)	Champotón C. M.	3,477,429.64	3,477,429.64	0.00	100	100	30-05-2023	28-06-2023	5,584.70 M2
SE - URBANIZACIÓN	4011	333MAPR004 011/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Valle de Quetzacoatl	Valle de Quetzacoatl	1,493,811.69	1,493,811.69	0.00	100	100	26-05-2023	24-06-2023	5,519.95 M2




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SE - URBANIZACIÓN	4012	333MAPR004 012/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad José López Portillo	José López Portillo	998,856.29	998,856.29	0.00	100	100	26-05-2023	24-06-2023	3,960.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4013	333MAPR004 013/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Nayarit de Castellot	Nayarit de Castellot	2,482,065.79	2,482,065.79	0.00	100	100	26-05-2023	24-06-2023	8,561.15 M2
SE - URBANIZACIÓN	4014	333MAPR004 014/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Cañaveral y Ampliación la Cruz	Champotón C.M.	1,487,979.13	1,487,979.13	0.00	100	100	30-05-2023	03-07-2023	3,154.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4015	333MAPR004 015/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Varas Colonia (Calle 20, Calle 21 y Calle 22)	Champotón C.M.	3,478,216.82	2,948,644.39	529,572.43	100	85	30-05-2023	03-07-2023	5,925.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4023	333MAPR004 023/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Varas Colonias Calle 18, 27, 14 y 7	Champotón C.M.	950,000.00	762,777.56	187,222.44	100	80	31-07-2023	29-08-2023	3,224.72 M2
SE - URBANIZACIÓN	4027	333MAPR004 027/23	Rehabilitación del Parque Público en Champotón Colonia Ulises Sansores	Champotón C.M.	3,479,550.71	3,479,550.71	0.00	100	100	07-08-2023	04-11-2023	1,210.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4028	333MAPR004 028/23	Rehabilitación de Parque Público Costero en Champotón	Champotón C.M.	614,030.84	614,030.84	0.00	100	100	31-07-2023	29-08-2023	1 Pieza
SE - URBANIZACIÓN	4029	333MAPR004 029/23	Construcción de Parque Público en Champotón Colonia Intonavit	Champotón C.M.	1,835,576.50	1,044,523.79	791,052.71	100	57	03-08-2023	01-10-2023	427.75 M2



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FAISMUN 2023


Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SE - URBANIZACIÓN	4030	333MAPR004 030/23	Rehabilitación del Parque Publico en Champotón Localidad José María Morelos y Pavon	José María Morelos y Pavón	1,840,641.45	1,321,528.50	519,112.95	100	72	10-08-2023	08-10-2023	1 Parque
SE - URBANIZACIÓN	4033	333MAPR004 033/23	Rehabilitación del Comedor Comunitario en Champotón Localiad Santo Domingo Kesté	Santo Domingo Kesté	497,318.68	384,101.20	113,217.48	100	77	31-07-2023	29-08-2023	72.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4038	333MAPR004 038/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San Antonio del Río	San Antonio del Río	993,941.22	993,941.22	0.00	100	100	11-09-2023	25-10-2023	3,500.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4039	333MAPR004 039/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Pixoyal	Pixoyal	992,359.87	992,359.87	0.00	100	100	11-09-2023	15-10-2023	3,513.30 M2
SE - URBANIZACIÓN	4040	333MAPR004 040/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Sihochac	Sihochac	1,483,725.05	1,483,725.05	0.00	100	100	13-09-2023	27-10-2023	3,855.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4043	333MAPR004 043/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Santo Domingo Kesté	Santo Domingo Kesté	2,208,807.43	2,208,807.43	0.00	100	100	04-10-2023	17-11-2023	8,191.05 M2
SE - URBANIZACIÓN	4048	333MAPR004 048/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria	Ley Federal de Reforma Agraria	1,845,197.32	1,845,197.32	0.00	100	100	30-10-2023	28-11-2023	4,215.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4022	333MCAN004 001/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Arroceria	Champotón C.M.	0.00	0.00	0.00	0	#Núm 1	00-00-00	00-00-00	2,902.20 M2
Resumen por Programa = 26 Registros de Detalle					Total del Programa \$47,622,467.60 \$45,277,247.29 \$2,345,220.31							

PROGRAMA SG - ELECTRIFICACIÓN

\$47,622,467.60 \$45,277,247.29 \$2,345,220.31




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA		METAS:	
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
SG - ELECTRIFICACION	4026	333MAPR004 026/23	Rehabilitación de Alumbrado Publico en Champotón Varias Localidades	Varias Localidades	2,339,149.15	2,339,149.15	0.00	100	100	31-07-2023	29-08-2023	470 Piezas
SG - ELECTRIFICACION	4032	333MAPR004 032/23	Ampliación de Electrificación en Champotón Colonia Buenavista	Champotón C.M.	1,993,905.65	598,171.70	1,395,733.95	100	30	15-08-2023	28-09-2023	24 Piezas
Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle					Total del Programa							
					\$4,333,054.80	\$2,937,320.85	\$1,395,733.95					
PROGRAMA SH - VIVIENDA DIGNA												
SH - VIVIENDA DIGNA	4034	333MAPR004 034/23	Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Colonia Lázaro Cárdenas y El Huanal	Champotón C.M.	519,456.82	155,837.05	363,619.77	100	30	27-09-2023	31-10-2023	37.34 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4035	333MAPR004 035/23	Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Colonia Aserradero y Lázaro Cárdenas	Champotón C.M.	741,705.47	644,273.09	97,432.38	100	87	01-09-2023	05-10-2023	564.06 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4036	333MAPR004 036/23	Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Colonia La Cruz, Arrocería y Nueva Esperanza	Champotón C.M.	742,294.75	709,350.77	32,943.98	100	96	01-09-2023	05-10-2023	564.06 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4042	333MAPR004 042/23	Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Localidad Villamar	Villamar	301,032.20	260,977.65	40,054.55	100	87	27-09-2023	31-10-2023	18.67 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4044	333MAPR004 044/23	Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Colonia Nueva Esperanza, Buena Vista y el Cardenal	Champotón C.M.	740,127.60	678,934.62	61,192.98	100	92	06-10-2023	09-11-2023	56.01 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4046	333MAPR004 046/23	Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Colonia Tierra y Libertad y La Playa	Champotón C.M.	519,396.03	443,025.02	76,371.01	100	85	17-10-2023	20-11-2023	37.34 M2




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SH - VIVIENDA DIGNA	4047	333MAPR004 04/7/23	Rehabilitación de Techo Firme con Lamina de Zinc en Champotón Varias Colonias	Champotón C.M.	3,363,448.59	2,794,078.86	569,369.73	100	83	23-10-2023 11-12-2023	2,631.87 M2
Resumen por Programa = 7 Registros de Detalle					Total del Programa	\$6,927,461.46	\$5,686,477.06	\$1,240,984.40			
PROGRAMA <u>SJ -INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA</u>											
SJ - INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4037	333MCAND004 002/23	Construcción de Aula y Baños para Educación Secundaria en Champotón Localidad Coronel Ortiz Avila	Coronel Ortiz Avila	0.00	0.00	0.00	0	#Núm	00-00-00 00-00-00	M2
Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle					Total del Programa	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
PROGRAMA <u>SL -INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</u>											
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4002	333MAPR004 002/23	Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Maya Tecun II	Maya Tecun II	3,479,026.75	2,130,726.82	1,348,299.93	100	61	10-03-2023 07-06-2023	1.00 Cancha
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4024	333MAPR004 024/23	Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Santo Domingo Kesté	Santo Domingo Kesté	3,479,687.98	2,859,692.91	619,995.07	100	82	31-07-2023 28-10-2023	1.00 Cancha
Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle					Total del Programa	\$6,958,714.73	\$4,990,419.73	\$1,968,295.00			
PROGRAMA <u>U9 - DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R</u>											
U9 - DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R	4001	333MIND004 001/2023	Arrendamiento de Vehículo en Champotón	Champotón C.M.	0.00	0.00	0.00	0	#Núm	00-00-00 00-00-00	
Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle					Total del Programa	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON


FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
				SUMA TOTAL	\$77,036,240.66	\$66,100,332.04	\$10,935,908.62				
				BANOBRAS	21,456,415.70	21,456,415.70	0.00				
				APORTACIÓN A PROAGUA	5,859,263.64	4,036,020.85	1,823,242.79				
				Saldo por APROBAR	0.00	0.00	0.00				
				TOTAL	104,351,920.00	91,592,768.59	12,759,151.41				

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
INTERES DEL FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO TERMINO:	METAS:
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN										
SE - URBANIZACIÓN	4048	333MAPR004 048/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria	Ley Federal de Reforma Agraria	39,251.42	39,251.42	0.00	100	100	30-10-2023 28-11-2023 4,215.00 M2
Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle					Total del Programa	\$39,251.42	\$39,251.42	\$0.00		
					SUMA TOTAL	\$39,251.42	\$39,251.42	\$0.00		

MTRO. LORENZO ALBERTO GAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACION




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

BANOBRAS 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE											
SC - AGUA POTABLE	BO-011	APR- BANOBRAS-011/23	Construcción de Sistema de Agua Entubada en Champotón localidad Ignacio López Rayón	Ignacio López Rayón	3,351,826.74	3,351,826.74	0.00	100	14-04-2023	12-07-2023	1 Sistema
Resumen por Programa =					1 Registros de Detalle		Total del Programa				
					\$3,351,826.74		\$3,351,826.74		\$0.00		
PROGRAMA SD-ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS											
SD-ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	BO-008	APR- BANOBRAS-008/23	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Colonia Nueva Jerusalén	Champotón C.M.	3,215,274.88	3,215,274.88	0.00	100	14-04-2023	13-05-2023	233 Metros
SD-ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	BO-012	APR- BANOBRAS-012/23	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Colonia Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	448,873.95	448,873.95	0.00	100	14-04-2023	13-05-2023	132.20 M2
Resumen por Programa =					2 Registros de Detalle		Total del Programa				
					\$3,664,148.83		\$3,664,148.83		\$0.00		
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN											
SE - URBANIZACIÓN	BO-001	APR- BANOBRAS-001/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San José Carpizo 1	San José Carpizo 1	1,581,045.75	1,581,045.75	0.00	100	10-02-2023	11-03-2023	6,120.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	BO-002	APR- BANOBRAS-002/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Xbacab	Xbacab	2,080,247.21	2,080,247.21	0.00	100	16-02-2023	01-04-2023	7,802.58 M2
SE - URBANIZACIÓN	BO-003	APR- BANOBRAS-003/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San Antonio Yacasay	San Antonio Yacasay	1,498,294.92	1,498,294.92	0.00	100	16-02-2023	17-03-2023	5,400.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	BO-005	APR- BANOBRAS-005/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Revolución	Revolución	2,080,395.05	2,080,395.05	0.00	100	01-03-2023	30-03-2023	7,804.20 M2
Resumen por Programa =					4 Registros de Detalle		Total del Programa				
					\$7,239,982.93		\$7,239,982.93		\$0.00		
PROGRAMA SG - ELECTRIFICACIÓN											




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
BANOBRAS 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SG - ELECTRIFICACION	BO-009	APR- BANOBRAS-009/23	Equipamiento de Electrificación con Paneles Solares para el Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Santo Domingo Kesté	Santo Domingo Kesté	2,456,522.31	2,456,522.31	0.00	100	31-03-2023	29-05-2023	84 Piezas
SG - ELECTRIFICACION	BO-010	APR- BANOBRAS-010/23	Ampliación de Electrificación en Champotón Colonia Mirador I	Champotón C.M.	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	100	14-04-2023	28-05-2023	18 Piezas
SG - ELECTRIFICACION	BO-013	APR- BANOBRAS-013/23	Rehabilitación de Alumbrado Público en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	3,125,500.19	3,125,500.19	0.00	100	17-04-2023	28-05-2023	635 Luminarias
SG - ELECTRIFICACION	BO-014	APR- BANOBRAS-014/23	Rehabilitación de Alumbrado Público en Champotón Varias Colonias	Champotón C.M.	3,224,208.90	3,224,208.90	0.00	100	17-04-2023	16-05-2023	465 Luminarias
SG - ELECTRIFICACION	BO-015	APR- BANOBRAS-015/23	Ampliación de Electrificación en Champotón Colonia Mirador II	Champotón C.M.	749,715.01	749,715.01	0.00	100	30-08-2023	28-09-2023	10 Piezas
Resumen por Programa = 5 Registros de Detalle					Total del Programa		\$11,035,946.41 \$11,035,946.41		\$0.00		
PROGRAMA SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	BO-006	APR- BANOBRAS-006/23	Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Moquel	Moquel	3,385,592.95	3,385,592.95	0.00	100	10-03-2023	07-06-2023	1.00 Cancha
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	BO-007	APR- BANOBRAS-007/23	Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Maya Tecun I	Maya Tecun I	3,376,078.59	3,376,078.59	0.00	100	10-03-2023	07-06-2023	1.00 Cancha
Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle					Total del Programa		\$6,761,671.54 \$6,761,671.54		\$0.00		
PROGRAMA UB - CAMINOS RURALES											




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMOTON
BANOBRA 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO TERMINO:	METAS:
UB - CAMINOS RURALES	BO-004	APR- BANOBRA- 004/23	Rehabilitación de Caminos Sacacosecha en Champoitón Localidad Adolfo López Mateos	Adolfo López Mateos	2,497,149.15	2,497,149.15	0.00	100 100	10-02-2023 26-03-2023	7,860.00 M2
Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle					Total del Programa		\$2,497,149.15	\$2,497,149.15	\$0.00	
					SUMA TOTAL		\$34,550,725.60	\$34,550,725.60	\$0.00	

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACION



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPTON

Recursos Municipales (Cuenta Corriente) 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:	
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
SE - URBANIZACIÓN	CC-003	APR-CC-003/2023	Construcción de Parador Fotográfico en Centro Historico en Champotón	Champotón C.M.	1,154,497.53	0.00	1,154,497.53	100	0	15-09-2023	13-11-2023	35.85 M2
SE - URBANIZACIÓN	4005	APR-CC-005/2023	Adquisición de Paquetes de Juegos Infantiles Múltiples en la Localidad de Champotón (Varias Colonias)	Champotón C.M.	2,794,223.44	2,794,223.44	0.00	100	100	31-10-2023	29-12-2023	1 Lote
SE - URBANIZACIÓN	4008	APR-CC-008/2023	Adquisición de Materiales para la Barda Perimetral del Área de Servicios Públicos	Champotón C.M.	499,949.89	0.00	499,949.89	100	0	15-11-2023	14-12-2023	303.92 M2
SE - URBANIZACIÓN	4009	APR-CC-009/2023	Rehabilitación del Parque Angel Castillo Lanz Champotón C.M.		1,554,400.00	0.00	1,554,400.00	100	0	17-11-2023	31-12-2023	83.32 M2
Resumen por Programa =				4 Registros de Detalle		Total del Programa						
						\$6,003,070.86	\$2,794,223.44	\$3,208,847.42				
PROGRAMA SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA												
SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CC-001	APR-CC-001/2023	Construcción de Cancha Techada en Champotón Colonia Las Mercedes	Champotón C.M.	3,198,198.90	3,198,198.90	0.00	100	100	16-01-2023	06-04-2023	1.00 Cancha
Resumen por Programa =				1 Registros de Detalle		Total del Programa						
						\$3,198,198.90	\$3,198,198.90	\$0.00				




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
Recursos Municipales (Cuenta Corriente) 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SUMA TOTAL					\$9,201,269.76	\$5,992,422.34	\$3,208,847.42				

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
FONDO PETROLERO 2022 (ADEFAS)

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
S5- PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	FP-009	FP- APR009/2022	Rehabilitación del Relleno Sanitario en	Champotón C.M.	600,000.00	600,000.00	0.00	100	100	01-03-2023	20-03-2023	6,341.50 M2
			Localidad Champotón									
			PROGRAMA <u>S5-PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</u>									
	Resumen por Programa =				1 Registros de Detalle							
SD- ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	FP-010	FP- APR010/2022	Rehabilitación de Alcantarillado Público en	Champotón C.M.	108,943.22	108,943.22	0.00	100	100	01-03-2023	30-03-2023	60 Piezas
			Varías Colonias									
			PROGRAMA <u>SD-ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</u>									
	Resumen por Programa =				1 Registros de Detalle							
					Total del Programa		\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00			
							\$108,943.22	\$108,943.22	\$0.00			
					SUMA TOTAL		\$708,943.22	\$708,943.22	\$0.00			

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)
2023

Control de la Inversión 2023


Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE												
SC - AGUA POTABLE	CC-002	APR-CC-002/2023	Capacidad Ambiental y Desarrollo Sustentable (Cultura del Agua)	Champotón C.M.	500,000.00	500,000.00	0.00	100	100	14-04-2023	31-12-2023	1.00 ACCIÓN
Resumen por "Programa" = 1 Registros de Detalle					Total del Programa	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00				
					SUMA TOTAL	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00				

MTRO. LORENZO ALBERTO GAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



CHAMPOTON




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

MEZCLA DE RECURSOS PROAGUA Y FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
SC - AGUA POTABLE	4016	333MAPR004 016/23	PROGRAMA SC - AGUA POTABLE									
			Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San José Carpizo 1, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche	San José Carpizo 1	1,576,671.00	913,918.56	662,752.44	100	58	26-05-2023	24-08-2023	1 Sistema
SC - AGUA POTABLE	4017	333MAPR004 017/23	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Uxmal, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche	Uxmal	1,630,195.45	1,630,195.08	0.37	100	100	26-05-2023	24-08-2023	1 Sistema
SC - AGUA POTABLE	4018	333MAPR004 018/23	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Juan Carpizo, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche	San Juan Carpizo	2,021,253.84	1,757,512.20	263,741.64	100	87	26-05-2023	24-08-2023	1 Sistema
SC - AGUA POTABLE	4019	333MAPR004 019/23	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Canasayab, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche	Canasayab	3,313,550.14	2,414,380.77	899,169.37	100	73	26-05-2023	24-08-2023	1 Sistema
SC - AGUA POTABLE	4020	333MAPR004 020/23	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de General Ortiz Avila, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche	General Ortiz Avila	1,226,190.00	1,226,190.00	0.00	100	100	26-05-2023	24-08-2023	1 Sistema
Resumen por Programa = 5 Registros de Detalle					Total del Programa	\$9,767,860.43	\$7,942,196.61	\$1,825,663.82				




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
MEZCLA DE RECURSOS PROAGUA Y FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SUMA TOTAL					\$9,767,860.43	\$7,942,196.61	\$1,825,663.82				

MTRO. LORENZO ALBERTO GAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACION




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FONDO PETROLERO 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN											
SE - URBANIZACIÓN	FP-001	FP-APR001/2023	Rehabilitación de Calles en Champotón Varias Colonias Calle 35 entre Av. Colosio y Calle 10; Calle 10 entre Calle 35 y 15B	Champotón C.M.	3,476,598.36	3,476,598.36	0.00	100	11-07-2023	24-08-2023	5,130.11 M2
SE - URBANIZACIÓN	FP-002	FP-APR002/2023	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Paraíso Privada Iguanas	Champotón C.M.	1,125,556.77	1,125,556.77	0.00	100	31-07-2023	29-08-2023	446.55 M2
SE - URBANIZACIÓN	FP-003	FP-APR003/2023	Mantenimiento y Conservación de Calles	Champotón C.M.	149,698.29	149,698.29	0.00	100	31-07-2023	29-08-2023	7,485 Litros
SE - URBANIZACIÓN	FP-004	FP-APR004/2023	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Tajonal y Arrocera	Champotón C.M.	3,326,346.29	3,326,346.29	0.00	100	05-09-2023	19-10-2023	3,395.17 M2
SE - URBANIZACIÓN	FP-005	FP-APR005/2023	Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en Champotón Varias Colonias	Champotón C.M.	865,654.55	861,923.28	3,731.27	100	15-11-2023	14-12-2023	2,852.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	FP-006	FP-APR006/2023	Adquisición de Luminaria Tipo Led para la Avenida Carlos Sansores érez	Champotón C.M.	848,770.49	848,770.49	0.00	100	21-12-2023	31-12-2023	170 PIEZAS
Resumen por Programa = 6 Registros de Detalle					Total del Programa		\$9,792,624.75 \$9,788,893.48 \$3,731.27				




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
FONDO PETROLERO 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.	FECHA PROGRAMADA		METAS:
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:
SUMA TOTAL					\$9,792,624.75	\$9,788,893.48	\$3,731.27				

MTRO. LORENZO ALBERTO GANSAÑCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACION




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
FISE 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE											
SC - AGUA POTABLE	124936-1	APR-FISE-124936-1	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Entubada en la Localidad Pixoyal, Municipio Champotón	Pixoyal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100	01-09-2023	31-10-2023	1 Pozo
SC - AGUA POTABLE	124938-1	APR-FISE-124938-1	Equipamiento de Pozo de Captación de Agua en la Localidad Miguel Colorado, Municipio Champotón	Miguel Colorado	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100	01-09-2023	03-11-2023	1 Pozo
Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle					Total del Programa		\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00		
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN											
SE - URBANIZACIÓN	124937-1	APR-FISE-124937-1	Rehabilitación de Calles en la Localidad Maya Tecun I, Municipio de Champotón	Maya Tecun I	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100	05-09-2023	06-10-2023	6,600.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	125083-1	APR-FISE-125083-1	Rehabilitación de Calles en Localidad Ulises Sansores El Zapote, Municipio de Champotón	El Zapote	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100	02-10-2023	31-10-2023	4,256.39 M2
Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle					Total del Programa		\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON


FISE 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SUMA TOTAL					\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00				

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
MEZCLA DE RECURSOS PROAGUA Y CUENTA CORRIENTE 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023; Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:	
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE												
SC - AGUA POTABLE	4004	APR-CC-004/2023	Supervisión Técnica de Obras de Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Varias Localidades, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche	Champotón varias Localidades	195,446.31	195,446.31	0.00	100	100	01-08-2023	31-10-2023	1 ACCIÓN
SC - AGUA POTABLE	4006	APR-CC-006/2023	Atención Social, Desarrollo Comunitario y Contaloría Social a Obras de Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Comunidades Rurales del Municipio de Champotón	Champotón varias Localidades	195,429.84	0.00	195,429.84	100	0	01-08-2023	30-12-2023	1 ACCIÓN
Resumen por Programa = 2 Registros de Detalle					Total del Programa		\$390,876.15	\$195,446.31	\$195,429.84			
					SUMA TOTAL	\$390,876.15	\$195,446.31	\$195,429.84				

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
MEZCLA DE RECURSOS PRODDER Y CUENTA CORRIENTE 2023


Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.		FECHA PROGRAMADA		METAS:
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
SC - AGUA POTABLE	4007	APR-CC-007/2023	PROGRAMA SC - AGUA POTABLE Mejoramiento de Eficiencia y de Infraestructura de Agua Potable Alcantarillado	Champotón (Varias Localidades)	931,664.00	139,749.00	791,915.00	100	15	01-12-2023	31-12-2023	1 acción
				Total del Programa	\$931,664.00	\$139,749.00	\$791,915.00					
				SUMA TOTAL	\$931,664.00	\$139,749.00	\$791,915.00					

Resumen por Programa = 1 Registros de Detalle

MTRO. LORENZO ALBERTO SAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACION



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
FORTAMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
PROGRAMA EG - EDIFICIOS PÚBLICOS												
EG - EDIFICIOS PÚBLICOS	4002	33FORTAMU N- APR004002	Construcción de Área en Edificio del entro de Recaudación en Champón Colonia Nueva Esperanza	Champón C.M.	3,040,737.95	0.00	3,040,737.95	0	0	02-11-2023	31-12-2023	275.00 M2
	Resumen por "Programa" = 1 Registros de Detalle				Total del Programa	\$3,040,737.95	\$0.00	\$3,040,737.95				
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
SE - URBANIZACIÓN	4001	33FORTAMU N- APR004001	Construcción Banda Perimetral en Edificio de Seguridad Publica en Champón Colonia Microndas	Champón C.M.	2,069,430.07	0.00	2,069,430.07	0	0	03-11-2023	03-12-2023	454.64 M2
Resumen por "Programa" = 1 Registros de Detalle				Total del Programa	\$2,069,430.07	\$0.00	\$2,069,430.07					
				SUMA TOTAL	\$5,110,168.02	\$0.00	\$5,110,168.02					

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACION