



CHAMPOTÓN



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FAISMUN 2023


Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de junio de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
<b>PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN</b>											
SE - URBANIZACIÓN	4001	333MAPR004 001/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Paraiso	Champotón	1,000,000.00	299,689.37	700,310.63	100	08-03-2023	16-04-2023	630.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4003	333MAPR004 003/23	Construcción de Guardiones y Banquetas en Champotón Localidad Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	500,000.00	340,027.35	159,972.65	100	06-03-2023	04-04-2023	530.40 M2
SE - URBANIZACIÓN	4004	333MAPR004 004/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Plan Chac	Champotón, C.M.	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	30	24-03-2023	27-04-2023	5,917.29 M2
SE - URBANIZACIÓN	4005	333MAPR004 005/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia La Cruz (Calle 1 entre Av. Concordia e Isabel La Católica)	Champotón, C.M.	3,479,999.98	1,043,726.18	2,436,273.80	87	14-04-2023	28-05-2023	6,328.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4006	333MAPR004 006/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia El Mirador II	Champotón, C.M.	3,351,796.42	1,004,931.14	2,346,865.28	25	19-05-2023	02-07-2023	4,728.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4007	333MAPR004 007/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Hool	Hool	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0	26-05-2023	04-07-2023	7,380.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4008	333MAPR004 008/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Dzacabuchen	Dzacabuchen	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0	26-05-2023	24-06-2023	7,351.98 M2
SE - URBANIZACIÓN	4009	333MAPR004 009/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad El Porvenir	El Porvenir	1,662,918.12	0.00	1,662,918.12	0	26-05-2023	24-06-2023	6,000.00 M2



CHAMPOTÓN  
QUINTANA ROO



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de junio de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SE - URBANIZACIÓN	4010	333MAPR004 01/023	Rehabilitación de Calles en Champotón Varias Colonia (Calle 16 entre 15 B y Calle 29)	Champotón C.M.	3,479,145.07	0.00	3,479,145.07	0	0	30-05-2023	28-06-2023	5,250.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4011	333MAPR004 01/123	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Valle de Quetzacoatl	Valle de Quetzacoatl	1,495,576.66	0.00	1,495,576.66	0	0	26-05-2023	24-06-2023	5,520.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4012	333MAPR004 01/223	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad José López Portillo	José López Portillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0	0	26-05-2023	24-06-2023	3,960.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4013	333MAPR004 01/323	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Nayari de Castelli	Nayari de Castelli	2,484,114.64	0.00	2,484,114.64	0	0	26-05-2023	24-06-2023	8,580.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4014	333MAPR004 01/423	Rehabilitación de Calles en Champotón Colonia Cañaveral y Ampliación la Cruz	Champotón C.M.	1,489,490.78	0.00	1,489,490.78	0	0	30-05-2023	03-07-2023	3,350.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4015	333MAPR004 01/523	Rehabilitación de Calles en Champotón Varias Colonia (Calle 20, Calle 21 y Calle 22)	Champotón C.M.	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0	0	30-05-2023	03-07-2023	5,925.00 M2
Resumen por Programa = 14 Registros de Detall				Total del Programa	\$30,903,041.67	\$2,688,374.04	\$28,214,667.63					
<b>PROGRAMA SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>												
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4002	333MAPR004 002/23	Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Maya Tecun II	Maya Tecun II	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0	0	10-03-2023	07-06-2023	1.00 Cancha
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall				Total del Programa	\$3,480,000.00	\$0.00	\$3,480,000.00					
<b>PROGRAMA U9 - DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R</b>												



CHAMPOTÓN  
QUINTANA ROO



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de junio de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
U9 - DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R	4001	333MINID004 001/2023	Arrendamiento de Vehículo en Champotón	Champotón C.M.	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	0	0	27-02-2023	31-12-2023	7.00 Vehículos
Resumen por Programa = 1 Registros de Detail												
Total del Programa					\$2,445,000.00	\$0.00	\$2,445,000.00					
SUMA TOTAL					\$36,828,041.67	\$2,688,374.04	\$34,139,667.63					
BANOBRAS					21,456,415.70	12,873,849.42	8,582,566.28					
APORTACIÓN A PROAGUA					5,862,895.18	0.00	5,862,895.18					
Saldo por APROBAR					40,204,567.45	0.00	40,204,567.45					
TOTAL					104,351,920.00	15,562,223.46	88,789,696.54					

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

BANOBRAS 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de junio de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SC- AGUA POTABLE	BO-011	APR- BANOBRAS- 01/123	PROGRAMA <b>SC- AGUA POTABLE</b> Construcción de Sistema de Agua Entubada en Champotón localidat Ignacio López Rayón	Ignacio López Rayón	3,358,334.98	0.00	3,358,334.98	0	0	14-04-2023	12-07-2023	1 Sistema
Resumen por Programa =					Total del Programa	\$3,358,334.98	\$0.00	\$3,358,334.98				
PROGRAMA <b>SD-ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>												
SD- ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	BO-008	APR- BANOBRAS- 008/123	PROGRAMA <b>SD-ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b> Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Colonia Nueva Jerusalén	Champotón C.M.	3,233,781.86	0.00	3,233,781.86	50	0	14-04-2023	13-05-2023	233 Metros
SD- ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	BO-012	APR- BANOBRAS- 012/23	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Colonia Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	500,000.00	0.00	500,000.00	40	0	14-04-2023	13-05-2023	7.00 Piezas
Resumen por Programa =					Total del Programa	\$3,733,781.86	\$0.00	\$3,733,781.86				
PROGRAMA <b>SE - URBANIZACIÓN</b>												
SE - URBANIZACIÓN	BO-001	APR- BANOBRAS- 001/123	PROGRAMA <b>SE - URBANIZACIÓN</b> Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San José Carpizo 1	San José Carpizo 1	1,600,100.00	1,389,513.37	210,586.63	100	87	10-02-2023	11-03-2023	6,000.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	BO-002	APR- BANOBRAS- 002/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Xbacab	Xbacab	2,100,000.00	1,843,448.50	256,551.50	100	88	16-02-2023	01-04-2023	7,802.58 M2
SE - URBANIZACIÓN	BO-003	APR- BANOBRAS- 003/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San Antonio Yacasay	San Antonio Yacasay	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0	0	16-02-2023	17-03-2023	5,400.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	BO-005	APR- BANOBRAS- 005/23	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Revolución	Revolución	2,100,000.00	1,813,026.66	286,973.34	100	86	01-03-2023	30-03-2023	7,804.20 M2
Resumen por Programa =					Total del Programa	\$7,300,100.00	\$5,045,988.53	\$2,254,111.47				



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON


BANOBRAS 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de junio de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.		FECHA PROGRAMADA	METAS:		
								FIS.	FIN.				
SG - ELECTRIFICACION	BO-009	APR-BANOBRAS-009/23	Equipamiento de Electrificación con Paneles Solares para el Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Santo Domingo Kesté	Santo Domingo Kesté	2,470,001.63	736,956.69	1,733,044.94	25	30	31-03-2023	29-05-2023	84 Piezas	
SG - ELECTRIFICACION	BO-010	APR-BANOBRAS-010/23	Ampliación de Electrificación en Champotón Colonia Mirador I	Champotón C.M.	1,481,419.91	1,273,271.39	208,148.52	78	86	14-04-2023	28-05-2023	18 Piezas	
SG - ELECTRIFICACION	BO-013	APR-BANOBRAS-013/23	Rehabilitación de Alumbrado Publicoen Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	3,163,409.53	2,580,957.75	582,451.78	90	82	17-04-2023	28-05-2023	635 Luminarias	
SG - ELECTRIFICACION	BO-014	APR-BANOBRAS-014/23	Rehabilitación de Alumbrado Publicoen Champotón Varias Colonias	Champotón C.M.	3,255,000.00	0.00	3,255,000.00	100	0	17-04-2023	16-05-2023	465 Luminarias	
Resumen por Programa = 4 Registros de Detall					Total del Programa	\$10,369,831.07	\$4,591,185.83	\$5,778,645.24					
<b>PROGRAMA SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>													
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	BO-006	APR-BANOBRAS-006/23	Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Moquel	Moquel	3,480,000.00	1,015,677.89	2,464,322.11	77	29	10-03-2023	07-06-2023	1.00 Canchas	
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	BO-007	APR-BANOBRAS-007/23	Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Maya Tecun I	Maya Tecun I	3,480,000.00	1,012,823.58	2,467,176.42	75	29	10-03-2023	07-06-2023	1.00 Cancha	
Resumen por Programa = 2 Registros de Detall					Total del Programa	\$6,960,000.00	\$2,028,501.47	\$4,931,498.53					
<b>PROGRAMA UB - CAMINOS RURALES</b>													
UB - CAMINOS RURALES	BO-004	APR-BANOBRAS-004/23	Rehabilitación de Caminos Sacacosecha en Champotón Localidad Adolfo López Mateos	Adolfo López Mateos	2,500,000.00	1,523,901.64	976,098.36	70	61	10-02-2023	26-03-2023	7,860.00 M2	
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall					Total del Programa	\$2,500,000.00	\$1,523,901.64	\$976,098.36					





CHAMPOTON

# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

Recursos Municipales (Cuenta Corriente) 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de junio de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CC-001	APR-CC-001/2023	PROGRAMA <u>SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</u> Construcción de Cancha Techada en Champotón Colonia Las Mercedes	Champotón C.M.	3,198,198.90	3,198,198.90	0.00	100	100	16-01-2023	06-04-2023	1.00 Cancha
Resumen por Programa =					1 Registros de Detall							
Total del Programa					\$3,198,198.90	\$3,198,198.90	\$0.00					
<b>SUMA TOTAL</b>					\$3,198,198.90	\$3,198,198.90	\$0.00					

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
CAMPECHÓN



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FONDO PETROLERO 2022 (ADEFAS)

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de junio de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023


PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.		FECHA PROGRAMADA		METAS:
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
S5- PROTECCIÓN Y PRESERVACI N ECOLOGICA	FP-009	FP- APR009/2022	Rehabilitación del Relleno Sanitario en Champotón Localidad Champotón	Champotón C.M.	600,000.00	600,000.00	0.00	100	100	01-03-2023	20-03-2023	6,341.50 M2
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall					Total del Programa	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00				
SD- ALCANTARILLA DO, DRENAJE Y LETRINAS	FP-010	FP- APR010/2022	Rehabilitación de Alcantarillado Público en Champotón Varias Colonias	Champotón C.M.	108,943.22	108,943.22	0.00	100	100	01-03-2023	30-03-2023	60 Piezas
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall					Total del Programa	\$108,943.22	\$108,943.22	\$0.00				
					<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$708,943.22</b>	<b>\$708,943.22</b>	<b>\$0.00</b>				

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CHAMPOTÓN



**H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN**  
MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)  
2023

*Control de la Inversión 2023*

*Informe Financiero al 30 de junio de 2023, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023*

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.		FECHA PROGRAMADA		METAS:
								FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
SC - AGUA POTABLE	CC-002	APR-CC-002/2023	PROGRAMA SC - AGUA POTABLE Capacidad Ambiental y Desarrollo Sustentable (Cultura del Agua)	Champotón C.M.	500,000.00	384,500.00	115,500.00	77	77	14-04-2023	31-12-2023	1.00 ACCIÓN
Resumen por Programa =					1	Registros de Detall						
					Total del Programa	\$500,000.00	\$384,500.00	\$115,500.00				
					<b>SUMA TOTAL</b>	\$500,000.00	\$384,500.00	\$115,500.00				

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
CAMPECHE



# H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

## MEZCLA DE RECURSOS PROAGUA Y FAISMUN 2023

Control de la Inversión 2023

Informe Financiero al 30 de junio de 2023; Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2023

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.		% AVANC.		FECHA PROGRAMADA		METAS:
							EJERC.		FIS.	FIN.	INICIO	TERMINO:	
<b>PROGRAMA SC - AGUA POTABLE</b>													
SC - AGUA POTABLE	4016	333MAPR004 016/23	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San José Carpizo 1, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche	San José Carpizo 1	1,578,095.00	0.00	1,578,095.00	0	0	26-05-2023	24-08-2023	1 Sistema	
SC - AGUA POTABLE	4017	333MAPR004 017/23	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Uulmal, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche	Uulmal	1,630,196.00	0.00	1,630,196.00	0	0	26-05-2023	24-08-2023	1 Sistema	
SC - AGUA POTABLE	4018	333MAPR004 018/23	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Juan Carpizo, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche	San Juan Carpizo	2,021,254.97	0.00	2,021,254.97	0	0	26-05-2023	24-08-2023	1 Sistema	
SC - AGUA POTABLE	4019	333MAPR004 019/23	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Canasayab, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche	Canasayab	3,315,756.00	0.00	3,315,756.00	0	0	26-05-2023	24-08-2023	1 Sistema	
SC - AGUA POTABLE	4020	333MAPR004 020/23	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de General Ortiz Ávila, en el Municipio de Champotón, Estado de Campeche	General Ortiz Ávila	1,226,190.00	0.00	1,226,190.00	0	0	26-05-2023	24-08-2023	1 Sistema	
Resumen por Programa = 5 Registros de Detall					Total del Programa	\$9,771,491.97	\$0.00	\$9,771,491.97					

