



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FAISMUN 2024

Control de la Inversión 2024

Informe Financiero al 31 de Marzo de 2024, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2024

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:	
PROGRAMA EG - EDIFICIOS PUBLICOS												
EG - EDIFICIOS PUBLICOS	4006	333MAPR004 006/2024	Rehabilitación de Biblioteca en la Localidad Adolfo Lopez mateos en el Municipio de Champotón	Adolfo Lopez Mateos	319,623.46	0.00	319,623.46	0	0	25-03-2024	30-04-2024	30.00 M2
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall					Total del Programa	\$319,623.46	\$0.00	\$319,623.46				
PROGRAMA SE - URBANIZACION												
SE - URBANIZACION	4001	333MAPR004 001/2024	Rehabilitación de Pavimentación en Champotón Localidad Dzitbalche de Castellot	Dzitbalche de Castellot	1,149,031.23	0.00	1,149,031.23	0	0	20-03-2024	25-04-2024	4,200.00 M2
SE - URBANIZACION	4002	333MAPR004 002/2024	Rehabilitación de Pavimentación en Champotón Localidad Carlos Salinas de Gortari	Carlos Salinas de Gortari	1,160,837.90	0.00	1,160,837.90	0	0	13-03-2024	26-04-2024	4,200.00 M2
SE - URBANIZACION	4003	333MAPR004 003/2024	Rehabilitación de Pavimentación en Champotón Localidad Buenaventura	Buenaventura	1,160,126.88	0.00	1,160,126.88	0	0	20-03-2024	25-04-2024	3,000.00 M2
SE - URBANIZACION	4004	333MAPR004 004/2024	Rehabilitación de Pavimentación en Champotón Localidad Aquiles Serdán Chulina	Aquiles Serdán Chulina	3,094,224.40	0.00	3,094,224.40	0	0	11-03-2024	09-05-2024	5,430.00 M2
SE - URBANIZACION	4005	333MAPR004 005/2024	Rehabilitación de Pavimentación en Champotón Localidad Xbacab	Xbacab	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0	0	20-03-2024	30-04-2024	4,200.00 M2
Resumen por Programa = 5 Registros de Detall					Total del Programa	\$7,764,220.41	\$0.00	\$7,764,220.41				
PROGRAMA U9 - DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R												
U9 - DEF. Y COND. DE LA PLAN. DEL DES. R	4001	333MINID004 001/2024	Arrendamiento de Vehículo en Champotón	Champotón, C.M.	1,749,600.00	0.00	1,749,600.00	0	0	01-03-2024	30-09-2024	6 VEHICULOS
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall					Total del Programa	\$1,749,600.00	\$0.00	\$1,749,600.00				



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON


FAISMUN 2024

Control de la Inversión 2024

Informe Financiero al 31 de Marzo de 2024, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2024

PROGRAMA	NO DE OBRA.	OFIC DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO TERMINO:	METAS:
			SUMA TOTAL		\$9,833,443.87	\$0.00	\$9,833,443.87			
			AMORTIZACIÓN A BANOBRAS		17,165,132.56	6,436,924.71	10,728,207.85			
			Saldo por APROBAR		75,473,507.57	0.00	7,473,507.57			
			TOTAL		102,472,084.00	6,436,924.71	96,035,159.29			

MTRO. LORENZO ALBERNO CAN SANCHEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FONDO PETROLERO 2024

Control de la Inversión 2024

Informe Financiero al 31 de Marzo de 2024, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2024

PROGRAMA	NO DE OBRA	OFIC DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	% AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	METAS:
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
SE - URBANIZACIÓN	001	FP- APR001/2024	Rehabilitación de Calles en Champotón (Colonia Huanal y Cañaverál)	Champotón	1,600,274.71	0.00	1,600,274.71	0	0	23-02-2024	18-04-2024	6,860.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	002	FP- APR002/2024	Rehabilitación de Calles en Champotón (Colonia Aserradero, Nueva Jerusalén)	Champotón	1,264,501.47	0.00	1,264,501.47	0	0	20-02-2024	05-04-2024	5,628.00 M2
Resumen por Programa = 2 Registros de Detall					Total del Programa	\$2,864,776.18	\$0.00	\$2,864,776.18				
					SUMA TOTAL	\$2,864,776.18	\$0.00	\$2,864,776.18				

MTRO. LORENZO ALBERTO CAN SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACION



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON
FONDO PETROLERO 2023 ADEFAS

Control de la Inversión 2024

Informe Financiero al 31 de Marzo de 2024, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2024

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO	METAS:
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
SE - URBANIZACIÓN	007	FP- APR007/2023	Rehabilitación de Calles en Chamapoton Colonia Cristóbal Colón	Chamapoton	815,852.39	815,852.39	0.00	100	100	10-02-2024	11-03-2024	3,477.25 M2
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall												
					Total del Programa	\$815,852.39	\$815,852.39	\$0.00				
					SUMA TOTAL	\$815,852.39	\$815,852.39	\$0.00				


MTRO. LORENZO ASBERTOCAN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN