



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2022. Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE												
SC - AGUA POTABLE	4025	333MAPR004 025	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Champotón Localidad Ah Kim Pech	Ah Kim Pech	199,432.71	0.00	199,432.71	0	0	02-06-2022	11-07-2022	1 Sistema
SC - AGUA POTABLE	4030	333MAPR004 030	Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Entubada en Champotón Localidad Sinochac	Sinochac	718,850.12	0.00	718,850.12	0	0	10-08-2022	08-09-2022	1 Sistema
SC - AGUA POTABLE	4040	333MAPR004 040	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Entubada en Champotón Colonia Arrocería	Champotón	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0	0	15-08-2022	28-09-2022	1 Pieza
SC - AGUA POTABLE	4041	333MAPR004 041	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Nueva Esperanza II	Nueva Esperanza II	847,031.94	0.00	847,031.94	0	0	15-08-2022	13-09-2022	1 Pieza
Resumen por Programa = 4 Registros de Detall					Total del Programa	\$2,915,314.77	\$0.00	\$2,915,314.77				
PROGRAMA SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS												
ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4035	333MAPR004 035	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Colonia Camaroncico	Champotón	889,528.44	0.00	889,528.44	0	0	22-08-2022	20-09-2022	70 Piezas
ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4036	333MAPR004 036	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria	Ley Federal de Reforma Agraria	407,390.52	0.00	407,390.52	0	0	15-08-2022	13-09-2022	12 Piezas
ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4039	333MAPR004 039	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Colonia Tierra y Libertad	Champotón	3,351,125.21	0.00	3,351,125.21	0	0	15-08-2022	13-09-2022	400 MI
ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4042	333MAPR004 042	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Localidad Xocacab	Xocacab	3,442,000.00	0.00	3,442,000.00	0	0	15-08-2022	13-09-2022	335 MI
Resumen por Programa = 4 Registros de Detall					Total del Programa	\$8,090,044.17	\$0.00	\$8,090,044.17				
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
URBANIZACIÓN	4001	333MAPR004 001	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Sinochac	Sinochac	1,161,002.79	1,034,115.29	126,887.50	100	89	11-04-2022	10-05-2022	5,400.00 M2
URBANIZACIÓN	4002	333MAPR004 002	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Champotón Localidad Sinochac	Sinochac	1,642,160.98	1,530,837.00	111,323.98	100	93	11-04-2022	10-05-2022	2,000.00 M2

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SE - URBANIZACION	4003	333MAPR004 003	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria Primera Etapa	Ley Federal de Reforma Agraria	856,999.83	856,999.83	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	1.80 KM.
SE - URBANIZACION	4004	333MAPR004 004	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	2,120,654.33	1,596,217.30	524,437.03	100	75	11-04-2022	25-05-2022	9,000.00 M2
SE - URBANIZACION	4005	333MAPR004 005	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Pixoyal	Pixoyal	995,918.70	0.00	995,918.70	0	0	11-04-2022	25-05-2022	3,698.04 M2
SE - URBANIZACION	4006	333MAPR004 006	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Mayatecum II	Mayatecum II	1,148,777.74	1,148,777.74	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	5,345.00 M2
SE - URBANIZACION	4007	333MAPR004 007	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Pustunich	Pustunich	1,442,122.19	1,442,122.19	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	6,084.00 M2
SE - URBANIZACION	4008	333MAPR004 008	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Canasayab	Canasayab	1,016,813.27	1,016,813.27	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	4,192.90 M2
SE - URBANIZACION	4009	333MAPR004 009	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Arellano	Arellano	1,988,622.29	594,749.13	1,393,873.16	100	30	18-04-2022	27-05-2022	6,000.00 M2
SE - URBANIZACION	4010	333MAPR004 010	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San Pablo Pixtún	San Pablo Pixtún	2,914,766.35	868,322.61	2,046,443.74	0	30	18-04-2022	16-06-2022	11,220.00 M2
SE - URBANIZACION	4011	333MAPR004 011	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San Juan Carpizo	San Juan Carpizo	1,499,954.95	1,337,114.80	162,840.15	100	89	18-04-2022	17-05-2022	6,000.00 M2
SE - URBANIZACION	4012	333MAPR004 012	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Miguel Colorado	Miguel Colorado	2,499,503.81	745,173.50	1,754,330.31	5	30	18-04-2022	01-06-2022	10,020.00 M2
SE - URBANIZACION	4014	333MAPR004 014	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Aquiles Serdan (Churna)	Aquiles Serdan (Churna)	1,987,401.73	1,987,401.73	0.00	100	100	18-04-2022	01-06-2022	7,615.30 M2
SE - URBANIZACION	4015	333MAPR004 015	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad La Joya	La Joya	1,498,468.61	0.00	1,498,468.61	0	0	18-04-2022	17-05-2022	6,780.00 M2



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SE - URBANIZACIÓN	4016	333MAPR004 016	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Yohaitún	Yohaitún	1,978,807.05	1,978,807.05	0.00	100	100	18-04-2022	01-06-2022	7,621.20 M2
SE - URBANIZACIÓN	4017	333MAPR004 017	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Miguel Allende	Miguel Allende	982,212.80	982,212.80	0.00	100	100	30-04-2022	29-05-2022	4,365.60 M2
SE - URBANIZACIÓN	4018	333MAPR004 018	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Nuevo Paraiso	Nuevo Paraiso	1,979,186.01	1,979,186.01	0.00	100	100	30-04-2022	29-05-2022	7,200.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4019	333MAPR004 019	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	1,799,941.47	1,609,814.24	190,127.23	100	89	19-05-2022	17-06-2022	8,100.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4021	333MAPR004 021	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad de Profesor Graciano Sánchez	Profesor Graciano Sánchez	3,000,000.00	896,812.07	2,103,187.93	100	30	16-05-2022	04-07-2022	9,909.45 M2
SE - URBANIZACIÓN	4022	333MAPR004 022	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Cinco de Febrero	Cinco de Febrero	1,457,019.05	433,316.89	1,023,702.16	75	30	31-05-2022	19-07-2022	6,326.07 M2
SE - URBANIZACIÓN	4023	333MAPR004 023	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Coronel Ortiz Ávila	Coronel Ortiz Ávila	1,299,999.99	0.00	1,299,999.99	20	0	25-05-2022	23-06-2022	5,820.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4024	333MAPR004 024	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad General Ortiz Ávila	General Ortiz Ávila	1,581,496.45	468,429.16	1,113,067.29	70	30	25-05-2022	23-06-2022	6,900.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4027	333MAPR004 027	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad José María Morelos y Pavón	José María Morelos y Pavón	1,499,432.77	0.00	1,499,432.77	60	0	01-07-2022	30-07-2022	5,728.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4028	333MAPR004 028	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Villamar	Villamar	862,582.44	0.00	862,582.44	0	0	01-07-2022	30-07-2022	3,600.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4032	333MAPR004 032	Construcción de Parque Público en Champotón Localidad Km. 67 Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0	0	15-08-2022	13-10-2022	1 Parque
SE - URBANIZACIÓN	4033	333MAPR004 033	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Chac Chelito	Chac Chelito	919,779.78	0.00	919,779.78	0	0	15-08-2022	13-10-2022	3,900.00 M2



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMAPOTON

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2022. Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.		FECHA PROGRAMADA	METAS:	
								FIS.	FIN.			
SE - URBANIZACION	4037	333MAPR004 037	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Chamapoton Localidad Ley Federal de Reforma Agraria	Ley Federal de Reforma Agraria	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0	0	15-08-2022	28-09-2022	2,166.75 M2
Resumen por Programa = 27 Registros de Detall					Total del Programa \$44,133,625.38 \$22,507,222.61 \$21,626,402.77							
PROGRAMA SG - ELECTRIFICACION												
SG - ELECTRIFICACION	4020	333MAPR004 020	Rehabilitación de Alumbrado Publico en Chamapoton Localidad de Revolucion	Revolucion	421,185.21	0.00	421,185.21	0	0	16-05-2022	14-06-2022	58 piezas
SG - ELECTRIFICACION	4026	333MAPR004 026	Ampliación de Electrificación en Chamapoton Localidad Chac Cheito	Chac Cheito	1,166,220.62	0.00	1,166,220.62	0	0	02-06-2022	16-07-2022	17 Piezas
Resumen por Programa = 6 Registros de Detall					Total del Programa \$3,862,151.43 \$0.00 \$3,862,151.43							
PROGRAMA SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA												
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4013	333MAPR004 013	Construcción de Cancha Techada en Chamapoton Localidad Ullumal	Ullumal	3,479,506.19	1,043,174.78	2,436,331.41	95	30	11-04-2022	09-07-2022	1 Cancha
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall					Total del Programa \$3,479,506.19 \$1,043,174.78 \$2,436,331.41							
PROGRAMA U9 - DEF. REG. Y COND. DE LA PLAN.												
U9 - DEF. REG. Y COND. DE LA PLAN.	4001	333MCANIN D004001	Gastos Indirectos 2022	Chamapoton	0.00	0.00	0.00	0	0			#Nu ml
Resumen por Programa =					Total del Programa 0.00 0.00 0.00 0 0							



CHAMPOTÓN



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA.	OFIC DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:	
U9 - DEF. REG. Y COND. DE LA PLAN.	4002	333MINID004 002	Acondicionamiento de las Areas de Recaudación del Municipio de Champotón	Champotón	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0	0	01-07-2022	30-11-2022	800.00 M2
U9 - DEF. REG. Y COND. DE LA PLAN.	4003	333MINID004 003	Adquisición de Equipo de Computo	Champotón	99,994.32	0.00	99,994.32	0	0	30-09-2022	29-10-2022	6 Equipos
Resumen por Programa = 3 Registros de Detall					Total del Programa	\$1,699,994.32	\$0.00	\$1,699,994.32				
					SUMA TOTAL	\$64,180,636.26	23,550,397.39	\$40,630,238.87				

Saldo Pendiente de Aprobar 21,645,990.74 0.00 21,645,990.74

TOTAL 85,826,627.00 23,550,397.39 62,276,229.61



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FONDO PETROLERO 2022

Control de la Inversión 2022


Informe Financiero al 30 de septiembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	% AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO:	METAS:
S5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN	4002	APR002	Rehabilitación del Relleno Sanitario en Champotón	Champotón	599,477.61	599,477.61	0.00	100	100	06-06-2022	05-07-2022	0.39 HA.
			PROGRAMA S5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA			Total del Programa	\$599,477.61	\$599,477.61	\$0.00			
SC - AGUA POTABLE	4001	APR001	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	773,415.63	773,415.63	0.00	100	100	18-04-2022	17-05-2022	6 Sistemas
			PROGRAMA SC - AGUA POTABLE			Total del Programa	\$773,415.63	\$773,415.63	\$0.00			
Resumen por Programa =				1 Registros de Detall								
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
SE - URBANIZACIÓN	4003	APR003	Mantenimiento a Sistema de Semaforo en el Municipio de Champotón Localidad Champotón	Champotón	402,728.43	0.00	402,728.43	0	0	01-09-2022	30-09-2022	4 Piezas
SE - URBANIZACIÓN	4004	APR004	Mantenimiento en Guarniciones en el Municipio de Champotón Localidad Champotón Varias Colonias	Champotón	99,999.20	0.00	99,999.20	0	0	30-09-2022	29-10-2022	784.00 Litros
SE - URBANIZACIÓN	4005	APR005	Rehabilitación de Diversas Calles en Champotón Localidad Champotón Varias Colonias (Chen Pec, Concepción Durán)	Champotón	1,607,967.43	0.00	1,607,967.43	0	0	01-10-2022	30-10-2022	3,767.40 M2
Resumen por Programa =				3 Registros de Detall	Total del Programa	\$2,110,695.06	\$0.00	\$2,110,695.06				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN


FONDO PETROLERO 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
				SUMA TOTAL	\$3,483,588.30	\$1,372,893.24	\$2,110,695.06					
				Saldo Pendiente de Aprobación	3,725,165.70	0.00	3,725,165.70					
				TOTAL	7,208,754.00	1,372,893.24	5,835,860.76					



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FISE 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:	
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN												
SE - URBANIZACIÓN	123609-1	APR-FISE-123609-1/22	Construcción de Guarniciones y Banquetas en el Municipio de Champotón, en la Localidad de Champotón Colonia Lázaro Cárdenas	Champotón	1,258,255.95	377,476.79	880,779.16	50	13-07-2022	22-08-2022	1,580.00 M2	
SE - URBANIZACIÓN	123610-1	APR-FISE-123610-1/22	Construcción de Guarniciones y Banquetas en el Municipio de Champotón, en la Localidad de Champotón Colonia Nueva Jerusalén	Champotón	1,189,526.95	356,858.09	832,668.86	50	13-07-2022	22-08-2022	1,500.00 M2	
SE - URBANIZACIÓN	123687-1	APR-FISE-123687-1/22	Rehabilitación de Calle con Asfalto en el Municipio de Champotón, en la Localidad Santo Domingo Kesé	Santo Domingo Kesé	1,995,000.00	598,500.00	1,396,500.00	15	22-08-2022	06-10-2022	9,000.00 M2	
SE - URBANIZACIÓN	123687-1	APR-FISE-123688-1/22	Rehabilitación de Calle con Concreto en el Municipio de Champotón, en la Localidad Champotón. Colonia Asrradero	Champotón	1,985,500.00	595,650.00	1,389,850.00	50	22-08-2022	06-10-2022	3,200.00 M2	
Resumen por Programa = 4 Registros de Detall					Total del Programa							
					\$6,428,282.90	\$1,928,484.88	\$4,499,798.02					
					\$6,428,282.90	\$1,928,484.88	\$4,499,798.02					



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FORTAMUN 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 30 de septiembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA.	OFIC DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC.		FECHA PROGRAMADA	MIETAS:	
								FIS.	FIN.			
PROGRAMA EG - EDIFICIO PÚBLICO												
EG - EDIFICIO PÚBLICO	4002	33FORTAMU	Rehabilitación de Edificio de Seguridad	Champotón C.M.	749,500.00	0.00	749,500.00	0	0	15-08-2022	13-10-2022	454.64 M2
		NAPR004002	Pública EN Champotón Colonia Microondas									
EG - EDIFICIO PÚBLICO	4001	33FORTAMU	Rehabilitación de Edificio de Seguridad	Champotón C.M.	0.00	0.00	0.00	0	0			#Nú m!
		NCAN004001	Pública									
Resumen por Programa = 2 Registros de Detall												
Total del Programa					\$749,500.00	\$0.00	\$749,500.00					
SUMA TOTAL					\$749,500.00	\$0.00	\$749,500.00					