

CHAMPOTÓN

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE												
SC - AGUA POTABLE	4025	333MAPR004 025	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Champotón Localidad Ah Kim Pech	Ah Kim Pech	198,302.50	178,471.08	19,831.42	100	90	02-06-2022	11-07-2022	1 Sistema
SC - AGUA POTABLE	4030	333MAPR004 030	Equipamiento de Pozo Profundo de Agua Entubada en Champotón Localidad Sthochac	Sthochac	718,743.85	573,637.87	145,105.98	100	80	10-08-2022	08-09-2022	1 Sistema
SC - AGUA POTABLE	4040	333MAPR004 040	Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Entubada en Champotón Colonia Atrocera	Champotón	1,094,653.05	944,756.94	149,896.11	100	86	15-08-2022	28-09-2022	1 Pieza
SC - AGUA POTABLE	4041	333MAPR004 041	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Nueva Esperanza II	Nueva Esperanza II	810,000.00	810,000.00	0.00	100	100	15-08-2022	13-09-2022	1 Pieza
SC - AGUA POTABLE	4057	333MAPR004 057	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Nayarí de Castillot	Nayarí de Castillot	1,095,200.00	871,407.06	223,792.94	100	80	15-10-2022	03-12-2022	700 ML
SC - AGUA POTABLE	4058	333MAPR004 058	Rehabilitación de Red de Agua Entubada en Champotón Localidad Moquel	Moquel	1,075,300.00	887,250.64	188,049.36	100	83	15-10-2022	28-11-2022	1,028.00 ML
SC - AGUA POTABLE	4059	333MAPR004 059	Rehabilitación de Red de Agua Entubada en Champotón Varas Colomias	Champotón	1,125,900.00	864,514.37	261,385.63	100	77	15-10-2022	28-11-2022	820 ML
SC - AGUA POTABLE	4060	333MAPR004 060	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad el Porvenir	El Porvenir	1,030,300.00	844,846.00	185,454.00	100	82	15-10-2022	13-12-2022	1 Pieza



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SC - AGUA POTABLE	4061	333MAPR004 061	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Localidad Dzitbalche de Castiellot	Dzitbalche de Castiellot	1,525,500.00	1,048,223.41	477,276.59	100	69	15-10-2022	28-12-2022	1 Sistema
Resumen por Programa =					9 Registros de Detall	Total del Programa	\$8,673,899.40	\$7,023,107.37	\$1,650,792.03			

PROGRAMA SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS

SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4035	333MAPR004 035	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Colonia Camaroncillo	Champotón	884,950.00	768,532.53	116,417.47	100	87	22-08-2022	20-09-2022	70 Piezas
SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4036	333MAPR004 036	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria	Ley Federal de Reforma Agraria	399,944.44	399,944.44	0.00	100	100	15-08-2022	13-09-2022	12 Piezas
SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4039	333MAPR004 039	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Colonia Tierra y Libertad	Champotón	3,347,885.35	2,895,969.66	451,915.69	100	87	15-08-2022	13-09-2022	400 MI
SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4042	333MAPR004 042	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Localidad Xbacab	Xbacab	3,439,677.93	2,764,883.16	674,794.77	100	80	15-08-2022	13-09-2022	335 MI
Resumen por Programa =					4 Registros de Detall	Total del Programa	\$8,072,457.72	\$6,829,329.79	\$1,243,127.93			

PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN

SE - URBANIZACIÓN	4001	333MAPR004 001	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Sihochac	Sihochac	1,160,783.39	1,160,783.39	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	5,400.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4002	333MAPR004 002	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Champotón Localidad Sihochac	Sihochac	1,641,993.00	1,641,993.00	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	2,000.00 M2

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA INICIO	PROGRAMADA TERMINO:	METAS:
SE - URBANIZACIÓN	4003	333MAPR004 003	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria Primera Etapa	Ley Federal de Reforma Agraria	856,999.83	856,999.83	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	1.80 KM.
SE - URBANIZACIÓN	4004	333MAPR004 004	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	2,114,775.70	2,114,775.70	0.00	100	100	11-04-2022	25-05-2022	9,039.57 M2
SE - URBANIZACIÓN	4005	333MAPR004 005	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Pixoyal	Pixoyal	994,390.19	838,406.65	155,983.54	100	84	11-04-2022	25-05-2022	3,698.04 M2
SE - URBANIZACIÓN	4006	333MAPR004 006	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Mayatecum II	Mayatecum II	1,148,777.74	1,148,777.74	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	5,345.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4007	333MAPR004 007	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Pustunich	Pustunich	1,442,122.19	1,442,122.19	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	6,084.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4008	333MAPR004 008	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Canasayab	Canasayab	1,016,813.27	1,016,813.27	0.00	100	100	11-04-2022	10-05-2022	4,192.90 M2
SE - URBANIZACIÓN	4009	333MAPR004 009	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Arellano	Arellano	1,982,497.10	1,982,497.10	0.00	100	100	18-04-2022	27-05-2022	6,000.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4010	333MAPR004 010	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San Pablo Pixtún	San Pablo Pixtún	2,894,408.71	2,494,833.85	399,574.86	100	86	18-04-2022	16-06-2022	11,220.00 M2



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:	
SE - URBANIZACIÓN	4011	333MAPR004 011	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad San Juan Carpizo	San Juan Carpizo	1,485,901.25	1,485,901.25	0.00	100	100	18-04-2022	17-05-2022	6,129.16 M2
SE - URBANIZACIÓN	4012	333MAPR004 012	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Miguel Colorado	Miguel Colorado	2,483,911.65	2,164,375.42	319,536.23	100	87	18-04-2022	01-06-2022	10,020.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4014	333MAPR004 014	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Aquiles Serdán (Chuína)	Aquiles Serdán (Chuína)	1,987,401.73	1,987,401.73	0.00	100	100	18-04-2022	01-06-2022	7,615.30 M2
SE - URBANIZACIÓN	4015	333MAPR004 015	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad La Joya	La Joya	1,498,200.00	1,342,176.60	156,023.40	100	90	18-04-2022	17-05-2022	6,780.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4016	333MAPR004 016	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Yohaitún	Yohaitún	1,978,807.05	1,978,807.05	0.00	100	100	18-04-2022	01-06-2022	7,621.20 M2
SE - URBANIZACIÓN	4017	333MAPR004 017	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Miguel Allende	Miguel Allende	982,212.80	982,212.80	0.00	100	100	30-04-2022	29-05-2022	4,365.60 M2
SE - URBANIZACIÓN	4018	333MAPR004 018	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Nuevo Paraíso	Nuevo Paraíso	1,979,186.01	1,979,186.01	0.00	100	100	30-04-2022	29-05-2022	7,200.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4019	333MAPR004 019	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	1,790,900.00	1,790,900.00	0.00	100	100	19-05-2022	17-06-2022	8,377.65 M2



GOBIERNO MUNICIPAL
CHAMPOTÓN
YUCATÁN




H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022. Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SE - URBANIZACIÓN	4021	333MAPR004 021	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad de Profesor Graciano Sánchez	Profesor Graciano Sánchez	2,989,373.58	2,703,650.64	285,722.94	100	16-05-2022	04-07-2022	9,909.45 M2
SE - URBANIZACIÓN	4022	333MAPR004 022	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Circo de Febrero	Circo de Febrero	1,444,389.62	1,444,389.62	0.00	100	31-05-2022	19-07-2022	5,684.07 M2
SE - URBANIZACIÓN	4023	333MAPR004 023	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Coronel Ortiz Ávila	Coronel Ortiz Ávila	1,287,422.86	1,014,977.32	272,445.54	100	25-05-2022	23-06-2022	5,820.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4024	333MAPR004 024	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad General Ortiz Ávila	General Ortiz Ávila	1,561,430.54	1,561,430.54	0.00	100	25-05-2022	23-06-2022	6,900.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4027	333MAPR004 027	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad José María Morelos y Pavón	José María Morelos y Pavón	1,484,990.00	1,484,990.00	0.00	100	01-07-2022	30-07-2022	5,886.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4028	333MAPR004 028	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Villamar	Villamar	809,510.86	663,514.01	145,996.85	100	01-07-2022	30-07-2022	3,600.00 M2
SE - URBANIZACIÓN	4032	333MAPR004 032	Construcción de Parque Público en Champotón Localidad Km. 67 Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	1,547,915.37	1,393,088.37	154,827.00	100	15-08-2022	13-10-2022	1 Parque
SE - URBANIZACIÓN	4033	333MAPR004 033	Rehabilitación de Calles en Champotón Localidad Chac Cheito	Chac Cheito	909,184.14	823,763.49	85,420.65	100	15-08-2022	13-10-2022	3,900.00 M2



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SE - URBANIZACIÓN	4037	333MAPR004 037	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria	Ley Federal de Reforma Agraria	2,444,655.74	1,922,113.62	522,542.12	100	79	15-08-2022	28-09-2022	2,166.75 M2
Resumen por Programa = 27 Registros de Detall					Total del Programa	\$43,918,954.32	\$41,420,881.19	\$2,498,073.13				

PROGRAMA SG - ELECTRIFICACIÓN												
PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SG - ELECTRIFICACION	4020	333MAPR004 020	Rehabilitación de Alumbrado Publico en Champotón Localidad de Revolución	Revolucion	419,235.69	419,235.69	0.00	100	100	16-05-2022	14-06-2022	58 piezas
SG - ELECTRIFICACION	4026	333MAPR004 026	Ampliación de Electrificación en Champotón Localidad Chac Cheito	Chac Cheito	1,115,000.00	957,700.69	157,299.31	100	86	02-06-2022	16-07-2022	17 Piezas
SG - ELECTRIFICACION	4029	333MAPR004 029	Ampliación de Electrificación en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria	Ley Federal de Reforma Agraria	989,903.06	859,425.31	130,477.75	100	87	15-07-2022	28-08-2022	15 Piezas
SG - ELECTRIFICACION	4034	333MAPR004 034	Rehabilitación de Alumbrado Publico en Champotón Localidad Ulumal	Ulumal	278,797.82	278,797.82	0.00	100	100	15-08-2022	13-09-2022	36 Piezas
SG - ELECTRIFICACION	4038	333MAPR004 038	Ampliación de Alumbrado Público en Champotón Localidad Ley Federal de Reforma Agraria	Ley Federal de Reforma Agraria	991,879.64	820,106.01	171,773.63	100	83	15-08-2022	13-09-2022	15 Piezas
SG - ELECTRIFICACION	4031	333MCAN00 4001	Ampliación de Electrificación en Champotón Colonia Camaroncico	Champotón	0.00	0.00	0.00	0	#/Nú ml			
Resumen por Programa = 6 Registros de Detall					Total del Programa	\$3,794,816.21	\$3,335,265.52	\$459,550.69				

PROGRAMA SH - VIVIENDA DIGNA



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIAPOTON
MAYAGÜEZ, CHIAPAS



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022. Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SH - VIVIENDA DIGNA	4044	333MAPR004 044	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	937,556.34	750,045.07	187,511.27	100	15-10-2022	28-11-2022	2,340.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4045	333MAPR004 045	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	1,009,193.84	753,814.64	255,379.20	100	15-10-2022	28-11-2022	2,520.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4046	333MAPR004 046	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	1,281,089.18	1,065,537.38	215,551.80	100	15-10-2022	28-11-2022	3,200.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4047	333MAPR004 047	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	954,200.00	763,360.00	190,840.00	100	15-10-2022	28-11-2022	2,380.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4048	333MAPR004 048	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	762,100.00	594,473.80	167,626.20	100	15-10-2022	28-11-2022	1,900.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4049	333MAPR004 049	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	1,041,507.67	833,934.07	207,573.60	100	15-10-2022	28-11-2022	2,600.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4050	333MAPR004 050	Construcción de Pisos Firmes en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	403,264.21	323,444.21	79,820.00	100	15-10-2022	13-11-2022	1,000.00 M2
SH - VIVIENDA DIGNA	4051	333MAPR004 051	Construcción de Baños en Champotón Localidad Sihochac	Sihochac	1,530,587.28	1,073,968.08	456,619.20	100	15-10-2022	13-12-2022	15 Baños



GOBIERNO MUNICIPAL
CHAMPOTÓN
2011 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:	
SH - VIVIENDA DIGNA	4052	333MAPR004 052	Construcción de Cuarto para Baño en Champotón Localidad Champotón	Champotón	2,342,653.29	1,874,122.63	468,530.66	100	80	15-10-2022	28-12-2022	23 Baños	
SH - VIVIENDA DIGNA	4053	333MAPR004 053	Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Localidad Champotón	Champotón	1,200,834.67	960,667.74	240,166.93	100	80	15-10-2022	28-12-2022	603.05 M2	
SH - VIVIENDA DIGNA	4054	333MAPR004 054	Construcción de Cuarto para Baño en Champotón Localidad Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	1,939,555.05	1,355,253.18	584,301.87	100	70	15-10-2022	28-12-2022	19 Baños	
SH - VIVIENDA DIGNA	4055	333MAPR004 055	Construcción de Cuarto Dormitorio en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	688,219.97	550,575.98	137,643.99	100	80	15-10-2022	26-12-2022	344.60 M2	
SH - VIVIENDA DIGNA	4056	333MAPR004 056	Construcción de Cuarto para Baño en Champotón Localidad Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	1,633,200.00	1,306,559.98	326,640.02	100	80	15-10-2022	13-12-2022	16 Baños	
Resumen por "Programa" = 13 Registros de Detail					Total del Programa	\$15,723,961.50	\$12,205,756.76	\$3,518,204.74					
PROGRAMA SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA													
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4013	333MAPR004 013	Construcción de Cancha Techada en Champotón Localidad Uluamal	Uluamal	3,477,249.28	3,477,249.28	0.00	100	100	11-04-2022	09-07-2022	1 Cancha	
Resumen por "Programa" = 1 Registros de Detail					Total del Programa	\$3,477,249.28	\$3,477,249.28	\$0.00					
PROGRAMA U9 - DEF. REG. Y COND. DE LA PLAN.													
U9 - DEF. REG. Y COND. DE LA PLAN.	4001	333MCANIN D004001	Gastos Indirectos 2022	Champotón	0.00	0.00	0.00	0	0			#/Nú ml	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FISM 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022. Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
U9 - DEF. REG. Y COND. DE LA PLAN.	4002	333MINID004	Acondicionamiento de las Áreas de Recaudación del Municipio de Champotón	Champotón	1,598,753.64	1,322,531.67	276,221.97	100	01-07-2022	30-11-2022	800.00 M2
U9 - DEF. REG. Y COND. DE LA PLAN.	4003	333MINID004	Adquisición de Equipo de Computo	Champotón	99,994.32	99,994.32	0.00	100	30-09-2022	29-10-2022	6 Equipos
Resumen por Programa = 3 Registros de Detall											
Total del Programa					\$1,698,747.96	\$1,422,525.99	\$276,221.97				
SUMA TOTAL					\$85,360,086.39	\$75,714,115.90	\$9,645,970.49				
Traspaso a la obra 4062					465,294.25	401,648.93	63,645.32				
Subtotal					85,825,380.64	76,115,764.83	9,709,615.81				
Saldo a reintegrar a la TESOFE					1,246.36	0.00	1,246.36				
TOTAL					85,826,627.00	76,115,764.83	9,710,862.17				

NOTA: OBRA LA 4062 CON MEZCLA DE RECURSOS CAPITAL \$465,294.25 Y DE INTERESES \$ 37,972.01 UN TOTAL DE \$ 503,266.26



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN
MEZCLA DE RECURSOS FISM E INTERESES 2022


Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS	4062	333MA-PR004 062	Construcción de Drenaje Pluvial en Champotón Col. Lázaro Cárdenas	Champotón	503,266.26	401,648.93	101,617.33	100	04-11-2022	03-12-2022	724.80 M2
PROGRAMA SD - ALCANTARILLA, DRENAJE Y LETRINAS											
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall											
Total del Programa					\$503,266.26	\$401,648.93	\$101,617.33				
SUMA TOTAL					\$503,266.26	\$401,648.93	\$101,617.33				

NOTA: OBRA LA 4062 CON MEZCLA DE RECURSOS CAPITAL \$465,294.25 Y DE INTERESES \$ 37,972.01 UN TOTAL DE \$ 503,266.26

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FONDO PETROLERO 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
S5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	4002	APR002	Rehabilitación del Relleno Sanitario en Champotón Localidad Champotón	Champotón	599,477.61	599,477.61	0.00	100	06-06-2022	05-07-2022	0.39 HA.
	PROGRAMA S5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA										
Resumen por Programa =					\$599,477.61	\$599,477.61	\$0.00				
PROGRAMA SC - AGUA POTABLE											
SC - AGUA POTABLE	4001	APR001	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Varias Localidades	Champotón (Varias Localidades)	773,415.63	773,415.63	0.00	100	18-04-2022	17-05-2022	6 Sistemas
	4007	APR007	Rehabilitación de Sistema de Agua Entubada en Champotón Varias Colonias	Champotón (Varias Colonias)	228,211.97	228,211.97	0.00	100	15-10-2022	13-11-2022	1 Sistemas
Resumen por Programa =					\$1,001,627.60	\$1,001,627.60	\$0.00				
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN											
SE - URBANIZACIÓN	4003	APR003	Mantenimiento a Sistema de Semaforo en el Municipio de Champotón Localidad Champotón	Champotón	401,928.44	401,928.44	0.00	100	01-09-2022	30-09-2022	4 Piezas
	4004	APR004	Mantenimiento en Guarniciones en el Municipio de Champotón Localidad Champotón Varias Colonias	Champotón	99,856.51	99,856.51	0.00	100	30-09-2022	29-10-2022	784.00 Litros
SE - URBANIZACIÓN	4005	APR005	Rehabilitación de Diversas Calles en Champotón Localidad Champotón Varias Colonias (Chen Pec, Concepción Durán)	Champotón	1,556,909.85	1,556,909.85	0.00	100	01-10-2022	30-10-2022	3,767.40 M2
	4006	APR006	Rehabilitación de la Avenida "Carlos Sانسores Pérez" en Champotón Varias Colonias Primera Etapa	Champotón	3,344,825.55	3,344,825.55	0.00	100	20-09-2022	03-12-2022	1,872.31 M2
Resumen por Programa =					\$5,403,520.35	\$5,403,520.35	\$0.00				
PROGRAMA SG - ELECTRIFICACIÓN											
Resumen por Programa =					\$5,403,520.35	\$5,403,520.35	\$0.00				

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

FONDO PETROLERO 2022

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS
ELECTRIFICACION	4008	APR008	Rehabilitación de Alumbrado Público en Champotón Varias Colonias	Champotón (Varias Colonias)	73,633.99	73,633.99	0.00	100	100	15-10-2022	13-11-2022	200 Piezas
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall					Total del Programa	\$73,633.99	\$73,633.99	\$0.00				
					SUMA TOTAL	\$7,078,259.55	\$7,078,259.55	\$0.00				

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]



GOBIERNO MUNICIPAL
CHAMPOTÓN
2011 y 2012

H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

MEZCLA DE RECURSOS FOPET CAPITAL E INTERES 2021

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA.	OFIC DE APR.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS	
SE - URBANIZACIÓN	124197-1-2	APR-FP-26010F001-02	Rehabilitación de Diversas Calles de la Localidad de Punta Xen en el Municipio de Champotón	Punta Xen	2,012,143.34	2,012,143.34	0.00	100	100	24-11-2022	23-12-2022	6,180.00 M2	
Resumen por Programa =					1	Registros de Detail							
PROGRAMA SE - URBANIZACIÓN					Total del Programa	\$2,012,143.34	\$2,012,143.34	\$0.00					
					SUMA TOTAL	\$2,012,143.34	\$2,012,143.34	\$0.00					



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON

FORTAMUN 2022


Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	TERMINO:	METAS:
EG - EDIFICIO PUBLICO	4002	33FORTAMU NAPR004002	Rehabilitación de Edificio de Seguridad Publica EN Champoton Colonia Microondas	Champotón C.M.	748,994.20	636,645.05	112,349.15	100	85	15-08-2022	13-10-2022	454.64 M2
	4001	33FORTAMU NCAN004001	Rehabilitación de Edificio de Seguridad Publica	Champotón C.M.	0.00	0.00	0.00	0	#/NU ml			
Resumen por Programa = 2 Registros de Detall												
Total del Programa					\$748,994.20	\$636,645.05	\$112,349.15					
SUMA TOTAL					\$748,994.20	\$636,645.05	\$112,349.15					



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CHAMPOTÓN
2012-2023



H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN

MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL (CONAGUA) Y MUNICIPAL

Control de la Inversión 2022

Informe Financiero al 31 de diciembre de 2022, Obras por Programas del Ejercicio Fiscal 2022

PROGRAMA	NO DE OBRA:	OFIC DE APR:	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD:	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERC.	% AVANC. FIS.	% AVANC. FIN.	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA PROGRAMADA TERMINO:	METAS:
SC - AGUA POTABLE	4001	APR-CC-001/2022	PROGRAMA <u>SC - AGUA POTABLE</u> Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable (Cultura del Agua)	Champotón	500,000.00	500,000.00	0.00	100	100	05-08-2022	31-12-2022	1 Acción
Resumen por Programa = 1 Registros de Detall												
				Total del Programa	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00					
				SUMA TOTAL	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00					